

(様式1)

(田野畑村) 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

(田野畑村) 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	76,125	829,850
24	5,172,805	958,699	
25	6,213,063	2,693,836	
26	2,485,574	2,641,985	
27	1,107,218	4,795,953	
28	75,283	934,433	
29	0		
合 計		15,130,068	12,854,756

<参考>	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金残高	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金の利息額	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		4,833,527	0

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	756,125	152,592
24	2,841,311	404,951	
25	387,635	1,223,891	
26	635,250	1,028,231	
27	511,500	1,080,602	
28	544,500	821,085	
29	151,800		
合 計		5,828,121	4,711,352

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	村内全域	村	村	直接	継続	20,158	24	~	30	23				24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査。 24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度 分完了)。	
																	24	9,178	546	—		
																	25	5,940	3,813	—	25年10月 個人住宅用地 埋め戻し工事。 25年5月~3月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H25年度 分完了)。	
																	26		215	—	26年1月~3月 拓洋台団地発掘調査報告書作成。	
																	27		0			
																	28		0			
																	29					
累計	15,118	0	4,574	0																		
21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	16,631	24	~	26	23				平成24年8月から24年11月 試掘等調査。	
																	24	3,497	1,952	—		
																	25	8,976	8,538	—	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。 平成27年2月 試掘等調査。	
																	26		1,983			
																	27					
																	28					
																	29					
累計	12,473	0	12,473	0																		
45	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会。
																		24	30	2	28	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	30	0	2	28																		

(様式2A)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	3,527	0	1,954	28								
			25	8,976	0	8,538	0								
			26	0	0	1,983	0								
			27	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
	16,669	都道府県交付分 計	12,503	0	12,475	28									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	9,178	0	546	0								
			25	5,940	0	3,813	0								
			26	0	0	215	0								
			27	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
	20,158	市町村交付分 計	15,118	0	4,574	0									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	12,705	0	2,500	28								
			25	14,916	0	12,351	0								
			26	0	0	2,198	0								
27			0	0	0	0									
28			0	0	0	0									
29			0	0	0	0									
36,827	合計	27,621	0	17,049	28										

(様式2C)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
2	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	完了	277,000	24	~	26	23					24年8月 測量基本設計業務発注、25年3月完了。																	
																	24	54,000		11,901	—	25年4月 実施設計監理業務発注、27年12月完了。																	
																	25	138,000		113,651	—	26年3月 机浜番屋群整備工事発注、26年10月完了。																	
																	26		15,750	78,163	4,035	26年4月 【事業間流用】15,750千円増額。 26年5月 机浜番屋群整備工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年9月 合併浄化槽・敷地造成・外構工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。 26年8月 機械器具備品購入。27年3月完了。																	
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	累計	192,000	15,750	203,715	4,035																		
																	23					24年9月 用地購入。																	
																	24	24,000		13,622	—	24年11月 水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。																	
25	72,000		56,432	—	25年7月 水道配水管敷設工事発注、26年3月完了。 26年6月 舗装、本復旧工事発注予定。																																		
26			17,424	8,522	26年8月 舗装、本復旧工事発注、26年10月完了。																																		
27																																							
28																																							
29																																							
累計	96,000	0	87,478	8,522																																			
4	◆	C	-	2	-	1	-	ジオツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	完了	4,000	24	~	25	23				24年7月 ガイド養成講習会開催。24年8月 海底資源調査委託業務発注。24年12月 ジオツーリズム体験会開催委託業務発注。(H24年度事業完了)																	
																		24	1,600		1,361	—																	
																		25	1,600		1,599	240	25年7月 ジオツーリズムパンフレット作成業務発注、25年9月完了。 25年10月 ジオツーリズムホームページ作成業務発注、26年1月完了。																
																		26																					
																		27																					
																		28																					
																		29																					
																		累計	3,200	0	2,960	240																	
																		5	C	-	7	-	1	-	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	693,000	24	~	25	23				24年5月 水質調査業務委託発注。
																																			24	539,250		498,135	—
25			639	20,976	25年5月 機械器具購入、25年10月完了。																																		
26		▲ 19,500			26年4月 【事業間流用】15,750千円減額。→C-2-1へ 26年4月 【事業間流用】3,750千円減額。→C-2-2へ																																		
27																																							
28																																							
29																																							
累計	539,250	▲ 19,500	498,774	20,976																																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										23	403,275		107,207	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了 予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予 定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務 発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完 了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
										24	1,489,327		140,003	—	〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年 3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
										25			426,398	—	〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年 3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
15	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23	～	29								〈土地利用高度化再編〉 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月～3月 集落道用地購入。 26年4月～12月 物件補償。 〈集落排水施設〉 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月～1月 施設用地購入。				
																								〈土地利用高度化再編〉 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 〈集落道整備〉 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 〈集落排水施設〉 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完了。				
																								30年3月事業完了予定。				
																								累計	1,892,602	0	1,788,092	0

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	23	24	25	26	27								28	29																					
16	C	-	5	-	2	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23	～	29	23	296,625		45,385	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。														
																24	959,625		140,060	—	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。														
																25			665,186	—	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。														
																26			92,430	—	〈集落道整備〉 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 〈集落排水施設〉 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。														
																27			230,520																
																28																		34,374	
29																																			
															累計	1,256,250	0	1,207,955	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	~	25	23				25年2月 設計業務発注、5月完了。	
																			24	112,800		5,402	—	
																			25			99,048	8,350	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	112,800	0	104,450	8,350																				
18	C	-	6	-	1	-	-	机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	23	~	24	23	7,875		0	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。		
																		24		▲1,491	6,384	0	25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。	
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
累計	7,875	▲1,491	6,384	0																				
19	C	-	6	-	2	-	-	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	~	24	23	4,350		0	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。		
																		24		2,375	6,725	0		
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
累計	4,350	2,375	6,725	0																				
20	C	-	6	-	3	-	-	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	85,220	23	~	30	23	40,500		0	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注予定。		
																		24	24,300	▲884	40,851	—		
																		25			0	—	27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)	
																		26			0	—	27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)	
																		27			16,752	—	27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。	
																		28			0	—	隣接する防潮堤事業の完了後、30年度より工事開始予定。	
																		29						
累計	64,800	▲884	57,603	0																				
30	◆	C	-	5	-	1	-	1	観光交流物産施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	40,000	24	~	25	23				24年7月 設計監理業務発注、25年3月完了。24年7月 用地購入。	
																			24	32,000		32,000	0	24年10月 本体建築工事発注、25年3月完了。
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	32,000	0	32,000	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
31	◆	C	-	5	-	1	-	2	羅賀地区コ ミュニティセン ター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	230,000	24	~	25	23			24年12月 建築設計業務発注、25年3月完了。	
																			24	10,400	9,399	—	
																			25	173,600	133,448	41,153	25年6月 建築工事発注、25年12月完了。 25年11月~26年3月 備品購入。
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	184,000	0	142,847	41,153																			
32	◆	C	-	5	-	2	-	2	島越地区コ ミュニティセン ター整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	196,000	24	~	27	23			25年1月 建築設計業務発注、25年9月完了予定。	
																			24	9,600	8,820	—	
																			25	147,200	0	—	26年12月 建築工事発注予定。 26年10月 建設工事監理業務委託発注、27年9月完了予定。 26年12月 建設工事発注、27年9月完了予定。
																			26		134,438	—	
																			27		12,482	1,060	27年11月 建設工事完了、27年10月~28年3月 備品購入。
																			28				
																			29				
累計	156,800	0	155,740	1,060																			
33	◆	C	-	5	-	2	-	3	防災まちづくり 拠点施設整備 事業	菅窪地区	村	村	直接	完了	392,600	24	~	27	23			25年1月 建築設計業務発注、25年10月完了。	
																			24	14,400	7,140	—	
																			25	247,200	215,136	—	26年3月 建築工事発注、26年12月完了。
																			26		27,650	—	26年7月 工事内容の一部変更発注、26年12月完了。
																			27	52,480	44,623	19,531	27年6月 防災備蓄倉庫建設工事発注、27年12月完了。
																			28				
																			29				
累計	314,080	0	294,549	19,531																			
34	◆	C	-	7	-	1	-	1	サケ稚魚運搬 車整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	4,500	24	~	25	23			25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。	
																			24	3,600	2,972	—	
																			25		349	279	25年5月 運搬車用水槽購入。
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	3,600	0	3,321	279																			
35	C	-	7	-	2	-	-	-	水産荷捌き施 設整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	403,000	24	~	28	23			25年9月 設計監理業務発注、27年3月完了予定。	
																			24	15,750	0	—	
																			25	286,500	296,172	—	26年2月 水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。 設計変更を検討中。(人工地盤工事の遅れによる)
																			26		0	—	
																			27		▲ 4,495	—	設計変更に伴う減額。28年6月完成予定。
																			28		▲ 16,826	27,399	設計変更に伴う減額。28年6月完成。
																			29				
累計	302,250	0	274,851	27,399																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	1,845,744	24	～	32	23				実施事業 7事業のうち3事業が完了。 (未完了4事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 25年8月 ・地域防災計画策定事業 25年9月 ・観光交流物産施設整備事業 25年11月 ・島越地区コミュニティセンター用地整備調査事業 25年7月	
																	24	1,476,595		72,632	—	
																	25			623,706	—	実施事業 19事業のうち6事業が完了。 (未完了13事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 27年3月。 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月。 ・復興地域づくり推進事業 27年3月。 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 27年3月。 ・コミュニティバス整備事業 28年3月。 ・地域防災のあり方検討事業 26年9月。 ・非常用発電施設導入事業 26年9月。 ・羅賀地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月。 ・島越地区コミュニティセンター用地整備事業 26年10月。 ・島越地区移転団地集会所整備事業 26年12月。 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 27年3月。 ・島越地区観光交流センター建設事業 26年7月。 ・島越地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月。
																	26			95,056	—	実施事業 22事業のうち7事業が完了。 (未完了14事業の完了予定時期) ・和野平井賀線避難誘導施設整備事業 27年5月。 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月。 ・復興地域づくり推進事業 28年3月。 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 28年3月。 ・コミュニティバス整備事業 28年3月。 ・島越地区コミュニティセンター用地整備事業 28年3月。 ・島越地区移転団地集会所整備事業 28年3月。 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月。
																	27			187,960	—	実施事業 31事業のうち25事業が完了。 (未完了6事業の完了予定時期) ・平井賀 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 29年3月。 ・島越地区ふれあい公園整備事業 29年3月。 ・島越地区水産施設整備事業 29年3月。
																	28			72,005	—	実施事業 34事業のうち31事業が完了。 (未完了3事業の完了予定時期) ・島越地区ふれあい公園整備事業 29年5月。 ・津波避難カメラステム整備事業 30年3月。 ・平井賀漁港電子台帳整備事業 29年9月。
																	29 累計					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
													25	26									
48	C	-	5	-	2	鳥越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	鳥越地区	村	村	直接	継続	3,524,200	25	～	29	23							
																24							
																25	1,179,937		8,727	—	〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 切牛浄水場用地購入。施設物件補償。 25年6月 (鳥越浄水系)配水管敷設工事発注、25年8月完了。 26年1月 (切牛浄水系)高台地区受水施設設置整備工事発注、26年3月完了。		
																26	608,250		415,011	—	〈集落道整備〉 26年8月 公共施設用地購入。 26年10月 物件補償(川向線)。 26年10月 鳥越浜岩泉線外2路線用地測量業務発注、27年3月完了。 27年1月 鳥越線測量調査設計(その2)業務発注、27年3月完了。 27年1月 鳥越線(鳥の沢接続道路D路線)測量調査設計業務発注、27年7月完了予定。 27年1月 鳥越線(C路線)建物等補償調査業務発注、27年3月完了。 27年2月 鳥越線(D路線)登記測量分筆事務発注、27年3月完了。 27年3月 立神線道路改良舗装工事発注、27年12月完了予定。 27年3月 鳥越駅前広場整備(その3)工事発注、27年12月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 26年7月 切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年12月完了予定。 26年7月 切牛浄水場整備工事発注、27年9月完了予定。 26年7月 切牛第3水源取水施設実施設計業務発注、26年10月完了予定。 26年7月 鳥越配水管布設工事発注、27年12月完了予定。 26年9月 切牛第2水源改良測量調査設計業務発注、27年3月完了予定。 26年9月 鳥越橋梁添架管新設測量設計業務発注、27年1月完了。 26年12月 施設用地購入。物件補償。 27年1月 切牛第2水源用地・現地測量業務発注、27年3月完了予定。 27年3月 切牛第3水源新設工事発注、27年7月完了予定。		
																27			1,054,327	—	〈集落道整備〉 27年6月 川向線道路改良工事発注、27年10月完了。 28年3月 鳥越線(D路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 鳥越線(A・B路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 27年10月 鳥越浜岩泉線外1路線道路改良舗装工事発注、28年11月完了予定。 28年1月 鳥越線(A・B避難路)新設舗装工事発注、29年2月完了予定。 28年3月 鳥越線(鳥の沢接続道路)新設工事発注、29年2月完了予定。 27年6月～28年3月 用地購入。 27年6月～28年3月 物件補償。 〈水産飲雑用水施設〉 27年4月 (切牛浄水系)切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年9月完了。 27年5月 (切牛浄水系)第2水源改良工事発注、28年3月完了。 27年10月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設測量設計業務発注、28年1月完了。 27年7月 橋梁添架式配水管外布設工事発注、27年12月完了。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設工事、28年8月完了予定。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設機械・電気設備工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地購入。 〈防災安全施設〉 27年8月 土砂崩壊防護施設調査設計業務発注、27年10月完了。 27年10月 土砂崩壊防護施設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 27年11月 土砂崩壊防護施設登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 土砂崩壊防護施設整備工事発注、28年7月完了予定。 28年3月 用地購入。		
28			280,898		30年3月事業完了予定。																		
29																							
累計						1,788,187		0	1,758,963		0												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27																			
49	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	村	村	直接	完了	62,000	25	~	27	23					27年3月 船揚場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年12月完了予定。 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年11月完了。		
																	24							
																	25	22,500		0	—			
																	26	24,000		36,855	—			
																	27			8,832	813			
																	28							
29																								
累計	46,500	0	45,687	813																				
50	C	-	2	-	2	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	明戸地区	村	村	直接	完了	173,000	25	~	26	23					25年8月 設計監理業務発注、26年12月完了。 26年2月 施設整備工事発注、26年12月完了。 26年4月【事業間流用】3,750千円増額。 26年10月 付帯工事発注、26年12月完了。		
																	24							
																	25	126,000		122,031	—			
																	26		3,750	7,628	91			
																	27							
																	28							
29																								
累計	126,000	3,750	129,659	91																				
51	◆	C	-	2	-	2	-	震災遺構保存 整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	172,000	25	~	28	23					25年10月 詳細設計業務発注、27年1月完了。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。 27年7月 震災遺構整備工事発注、28年7月完成予定。 工事内容の変更による減額。 27年7月 震災遺構整備工事発注、28年12月完成。	
																		24						
																		25	10,000		5,443	—		
																		26			3,387	—		
																		27	127,600		116,294	—		
																		28			▲ 3,158	15,634		
29																								
累計	137,600	0	121,966	15,634																				
52	C	-	2	-	3	-	農林水産物販 売施設整備事 業	菅窪地区	村	村	直接	未着手	220,000	25	~	32	23					復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設時期を調整中。		
																	24							
																	25	8,250		0	—			
																	26			0	—			
																	27			0	—			
																	28			0	—			
29																								
累計	8,250	0	0	0																				
53	◆	C	-	7	-	1	-	サケ湖上等阻 害対策事業	明戸地区	村	村	直接	完了	148,000	25	~	28	23					25年9月 測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。 26年11月 護岸詳細設計業務発注、27年1月。 26年11月 導流堤整備工事発注、27年7月完了予定。 27年5月 導流堤整備工事(その2)発注予定。 27年5月 導流堤整備工事(その2)発注、28年3月完了。 28年5月 付帯施設の工事発注、28年6月完了予定。	
																		24						
																		25	54,400		10,344	—		
																		26			44,055	—		
																		27	64,000		62,510	—		
																		28			907	584		
29																								
累計	118,400	0	117,816	584																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	3	-	1								-	1							25	～	32
56	★	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	継続	184,574	25	～	32	23							
																	24							
																	25	147,659		9,107				
																	26			5,596				
																	27							
																	28							
																	29							
累計	147,659	0	14,703	0																				
57	C	-	7	-	3	-	漁業者用公衆 トイレ整備事 業	島越地区	村	村	直接	完了	9,015	25	～	25	23							
																	24							
																	25	6,761		6,725	36	25年10月 漁業者用公衆トイレ整備工事発注、26年2月完了。		
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
累計	6,761	0	6,725	36																				
60	C	-	7	-	4	-	羅賀地区水産 業共同利用施 設復興整備事 業	羅賀地区	村	村	直接	継続	173,000	27	～	30	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	32,250		28,730		27年9月 拓洋台作業保管施設整備工事発注、27年12月完了。 27年11月 上川原作業保管施設整備工事発注、28年3月完了。		
																	28			0		平成30年度に整備予定。		
																	29							
累計	32,250	0	28,730	0																				
61	C	-	7	-	5	-	島越地区水産 業共同利用施 設復興整備事 業	島越地区	村	村	直接	継続	212,000	27	～	29	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	27,000		22,517		27年9月 黎明台作業保管施設整備工事発注、28年1月完了。 29年11月 島越作業保管施設整備工事発注、30年3月完了予		
																	28			0				
																	29							
累計	27,000	0	22,517	0																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
									都道府 交付分	各年度 別合計	23	752,625	0	152,592	0
											24	2,586,052	0	339,425	0
											25	147,659	0	1,199,739	8,350
											26	0	0	794,052	0
											27	0	0	608,893	0
											28	0	0	91,211	0
											29	0	0		0
									4,626,744	都道府交付分 計		3,486,336	0	3,185,912	8,350
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
											24	2,181,195	0	657,982	0
											25	3,782,698	0	1,611,506	62,684
											26	1,495,500	0	1,371,151	12,648
											27	303,330	0	2,505,970	21,404
											28	0	0	583,511	43,617
											29	0	0		
									12,700,859	市町村交付分 計		7,762,723	0	6,730,120	140,353
									都道府・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	752,625	0	152,592	0
											24	4,767,247	0	997,407	0
											25	3,930,357	0	2,811,245	71,034
26	1,495,500	0	2,165,203	12,648											
27	303,330	0	3,114,863	21,404											
28	0	0	674,722	43,617											
29	0	0													
17,327,603	合計		11,249,059	0	9,916,032	148,703									

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	24	25																		
6	D	-	3	-	1	-	村道田野畑平 井賀線整備事 業	羅賀地区	村	村	直接	継続	647,000	24	~	29	23				24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。 25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年6月 側溝、改良舗装工事発注、12月完了予定。	
																	24	81,600		16,691	—	
																	25	100,300		91,372	—	
																	26	50,150	317,900	426,907	—	
																	27			8,504	—	
																	28			6,242	—	
																	29				—	
																	累計	232,050	317,900	549,716	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(羅 賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	完了	970,871	23	~	26	23	25,375		829,850	—	24年7月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了。
																	24	1,072,750		6,580	—	
																	25	718,375		126,059	—	
																	26		▲ 317,900	▲ 292,237	250,523	
																	27		▲ 577,825			
																	28		▲ 71,262			
																	29					
																	累計	1,816,500	▲ 966,987	670,252	250,523	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(島 越地区)	島越地区	村	村	直接	完了	853,682	23	~	26	23	50,750	0	—	25年3月 災害公営住宅造成地(松前沢)購入。 25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了。 26年3月 災害公営住宅建物(松前沢)購入。 26年3月 災害公営住宅造成地(切牛)購入。 26年8月 災害公営住宅建物(切牛)購入(契約変更分)。 27年3月 【事業間流用】81,928千円減額。→D-1-7へ	
																	24	1,525,125	66,245	—		
																	25	473,375	640,227	—		
																	26		▲ 846,928	452		—
																	27		▲ 465,350	40,048		—
																	28					—
																	29					—
累計	2,049,250	▲ 1,312,278	706,924	40,048																		
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(西 和野地区)	西和野地 区	村	村	直接	完了	130,000	24	~	26	23			—	24年11月 災害公営住宅用地等購入。 25年12月 建築設計業務及び工事発注、26年9月完了。 26年2月 既存住宅解体工事発注、26年3月完了。 26年4月 災害公営住宅建設工事発注、26年9月完了。	
																	24	35,000	4,562	—		
																	25	78,750	8,268	—		
																	26		36,249	64,671		—
																	27					—
																	28					—
																	29					—
累計	113,750	0	49,079	64,671																		
10	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定等事 業	村内全域	村	村	直接	完了	25,000	24	~	26	23			—	24年7月 計画策定支援業務発注、3月完了。 25年4月 計画策定支援業務発注、27年3月完了。	
																	24	7,500	6,930	—		
																	25	11,250	7,835	—		
																	26		0	3,985		—
																	27					—
																	28					—
																	29					—
累計	18,750	0	14,765	3,985																		
11	◆	D	-	20	-	1	震災記録集作 成事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,000	24	~	24	23			—	24年4月 震災記録書編集業務発注、7月完了。 24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完了。	
																	24	5,600	5,376	224		
																	25					—
																	26					—
																	27					—
																	28					—
																	29					—
累計	5,600	0	5,376	224																		
12	◆	D	-	20	-	1	エネルギー利 活用構想策定 事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24	~	24	23			—	24年7月 エネルギー活用構想策定業務発注、12月完了。	
																	24	6,400	5,418	982		
																	25					—
																	26					—
																	27					—
																	28					—
																	29					—
累計	6,400	0	5,418	982																		
13	◆	D	-	20	-	1	復興イベント 開催事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,500	24	~	24	23			—	24年10月 田野畑村復興祈念祭開催。25年2月 防災講演会開催。 25年3月 東日本大震災追悼式開催。(24年度事業完了)	
																	24	6,000	4,229	1,771		
																	25					—
																	26					—
																	27					—
																	28					—
																	29					—
累計	6,000	0	4,229	1,771																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	20	-	1															-	4		
14	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波情報システム整備事業	村内全域	村	村	直接	完了	108,000	24	~	25	23				24年8月 測量調査設計業務発注、11月完了。	
																			24	44,800		37,149	25年2月 システム整備工事発注、25年10月完了。	
																			25	41,600		36,941	12,310	25年7月 システム整備工事発注、26年3月完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	86,400	0	74,090	12,310																				
22	D	-	1	-	1	-		まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	未着手	184,000	24	~	29	23				田野畑村で概略設計実施中。		
																		24	24,750		0	-	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。	
																		25			0	-	田野畑村で工事着手準備中。	
																		26			0	-	田野畑村で工事着手準備中。	
																		27			0	-	田野畑村で工事着手準備中。	
																		28	49,500				田野畑村で工事施工中、県工事着手準備中。	
																		29	77,550					
累計	151,800	0	0	0																				
23	D	-	4	-	4	-		災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	119,000	23	~	24	23	3,500	0	0			
																		24	100,625		0	104,125		
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
累計	104,125	0	0	0	104,125																			
24	D	-	4	-	5	-		災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	未着手	15,000	24	~	29	23						
																		24	13,125		0	-		
																		25			0	-	応募なし。	
																		26			0	-	応募なし。	
																		27			0	-	応募なし。	
																		28			0	-	応募なし。	
																		29						
累計	13,125	0	0	0																				
25	D	-	5	-	1	-		災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	503	24	~	27	23						
																		24	440		0	440		
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
累計	440	0	0	0	440																			
26	D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	90	24	~	27	23						
																		24	67		0	67		
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
累計	67	0	0	0	67																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	10,000	24	～	24	23				概略・予備設計実施済み。	
																	24	8,000		5,822		2,178
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	8,000	0	5,822	2,178																		
28	◆	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	1,000	24	～	24	23					
																	24	800		0		800
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	800	0	0	800																		
29	◆	D	-	4	-	4	県営住宅シ ステム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	1,000	24	～	24	23					
																	24	800		0		800
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	800	0	0	800																		
36		D	-	1	-	2	村道北山崎線 道路改良舗装 事業	北山地区	村	村	直接	完了	229,000	24	～	28	23				24年7月 測量調査設計業務発注、26年2月完了。	
																	24	9,350		3,703		
																	25	55,250		8,072		
																	26	27,625		76,993		
																	27		102,425	88,491		
																	28			15,678		1,713
																	29					
累計	92,225	102,425	192,937	1,713																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
37	D	-	1	-	3	-	村道明戸北山 線道路改良舗 装事業	机地区	村	村	直接	継続	595,000	24	~	29	23				24年7月 測量調査設計業務発注、25年7月完了。
																	24	26,350		22,812	—
																	25	102,000		23,311	—
																	26	102,000		175,193	—
																	27		275,400	256,964	—
																	28			26,371	—
																	29				—
累計	230,350	275,400	504,651	0																	
38	D	-	1	-	4	-	村道長嶺線道 路改良舗装事 業	池名地区	村	村	直接	継続	3,571,000	24	~	29	23				24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。
																	24	83,300		67,098	—
																	25	766,700		105,748	—
																	26	765,000		669,503	—
																	27		1,420,350	1,815,000	—
																	28			227,663	—
																	29				—
累計	1,615,000	1,420,350	2,885,012	0																	
39	D	-	20	-	2	-	明戸地域復興 まちづくり総合 支援事業	明戸地区	村	村	直接	完了	20,000	24	~	25	23				24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。
																	24	15,000		13,782	—
																	25			685	533
																	26				—
																	27				—
																	28				—
																	29				—
累計	15,000	0	14,467	533																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	継続	365,000	24	～	29	23			0		工事発注準備中。																
																	24	20,625		4,950	-																	
																	25	140,250		3,909	-	25年10月工事発注、実施中。																
																	26	140,250		88,978	-	25年度に引き続き工事実施中。																
																	27			42,556	-	26年度に引き続き工事実施中。																
																	28			100,808	-	28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施																
																	29																					
																	累計	301,125	0	241,201	0																	
																	23					詳細設計中。																
																	24	82,500		52,800	-																	
25	90,750		11,705	-	25年12月用地測量発注、実施中。																																	
26	495,000		143,218	-	26年10月工事発注、実施中。																																	
27	511,500		429,153	-	26年度に引き続き工事を実施中。																																	
28	495,000		629,066	-	27年度に引き続き工事を実施中																																	
29	74,250																																					
累計	1,749,000	0	1,265,942	0																																		
43	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	242,386	24	～	27	23				24年11月 測量調査設計業務発注、25年2月完了。 24年11月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年3月 長内沢線工事発注、25年11月完了。																	
																	24	60,350		38,474	-																	
																	25	63,750		20,237	-	25年5月 物件補償、25年8月～26年3月 用地購入。 25年12月 田野畑明戸線改良工事発注、26年3月完了。 26年5月 (田野畑明戸線)道路完了工事発注、26年12月完了。 26年7月 (長内沢線)道路舗装工事発注、26年9月完了。 26年10月 水道管補償工事発注、26年3月完了。 26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了予定。 27年3月 物件補償。 27年3月【事業間流用】81,928千円増額。																
																	26		81,928	133,401	-																	
																	27			6,256	7,660	26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了。 28年1月 台帳補正業務発注、28年3月完了。																
																	28																					
																	29																					
																	累計	124,100	81,928	198,368	7,660																	
																	54	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	491,054	25	～	32	23				25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。
																																		24				
25	5,393		4,585	-	26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。 26年9月 災害公営住宅(黎明台)入居開始。 26年12月 災害公営住宅(拓洋台)入居開始。																																	
26	37,572		36,560	-																																		
27	65,442		67,261	-																																		
28	66,449	64,274	65,838	-																																		
29																																						
累計	174,856	64,274	174,244	0																																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	88,647	25	~	32	23							
																	24							
																	25	1,015		1,014		25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。 26年9月 災害公営住宅(黎明台)入居開始。 26年12月 災害公営住宅(拓洋台)入居開始。		
																	26	7,727		6,078				
																	27	10,766		10,766				
																	28	8,834	6,988	8,800				
																	29							
累計	28,342	6,988	26,658	0																				
58	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	4,200	25	~	25	23							
																	24							
																	25	3,360		2,533	827	26年1月 管理システム機器購入、26年3月完了。		
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
累計	3,360	0	2,533	827																				
59	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	909,600	24	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	727,680		36,147		実施事業1事業 ・西和野団地道路整備事業 28年4月完了予定。		
																	28					実施事業1事業 ・西和野団地道路整備事業 28年4月完了。		
																	29							
累計	727,680	0	36,147	0																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
									都道府 交付分	各年度 別合計	23	3,500	0	0	0
											24	251,732	0	63,572	108,410
											25	231,000	0	15,614	0
											26	635,250	0	232,196	0
											27	511,500	0	471,709	0
											28	544,500	0	729,874	0
											29	151,800			
									2,815,593	都道府交付分 計	2,329,282	0	1,512,965	108,410	
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	76,125	0	829,850	0
											24	2,979,125	0	299,049	2,977
											25	2,421,118	0	1,076,887	13,670
											26	990,074	▲ 765,000	1,269,099	319,179
											27	803,888	755,000	2,289,389	47,708
											28	75,283	0	350,592	1,713
											29	0			
									8,907,940	市町村交付分 計	7,345,613	▲ 10,000	6,114,866	385,247	
									都道府・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	79,625	0	829,850	0
											24	3,230,857	0	362,621	111,387
											25	2,652,118	0	1,092,501	13,670
26	1,625,324	▲ 765,000	1,501,295	319,179											
27	1,315,388	755,000	2,761,098	47,708											
28	619,783	0	1,080,466	1,713											
29	151,800														
11,723,533	合計	9,674,895	▲ 10,000	7,627,831	493,657										

