


社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村】

基準日：平成26年9月30日（平成26年10月31日公表）

心をひとつに 未来に向けた復興



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、水門等N=2基	★				工事(遠隔設備)				
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事					
	漁港海岸	村	3-1 嶋之越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km 他	用地、設計等			★工事					
			3-2 嶋之越(松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.03km 水門N=1基 他	用地、設計等			工事					
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	尾肝要普代道路(尾肝要~普代)					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
				尾肝要道路	■H26.3.2供用開始								
				田野畑道路(田野畑南~尾肝要)				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
	復興関連道路	県	B(一) 田野畑岩泉線	室場	■H24.3.27供用開始								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 羅賀地区	集落道、用地造成 対象戸数: 45戸 (民18戸・公27戸)	他	用地、設計等			★工事(用地造成はH26完了)				
			b 島越地区	集落道、用地造成 対象戸数: 69戸 (民35戸・公34戸)	他	用地、設計等			★工事(用地造成はH25完了)				
	まちづくり連携道路	県	1(主)岩泉平井賀普代線	明戸					★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
			2(主)岩泉平井賀普代線	島越					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
			3(主)岩泉平井賀普代線	羅賀					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
	災害公営住宅	買取	村	ア 拓洋台地区(漁:羅賀地区)	木造 戸数: 20戸				20戸	★工事			
イ 羅賀東地区(漁:羅賀地区)				木造 戸数: 7戸				7戸	■H26.3完成				
ウ 黎明台地区(漁:島越地区)				木造 戸数: 24戸						■H26.7完成			
エ 松前沢地区(漁:島越地区)				木造 戸数: 10戸						■H25.7完成			
オ 西和野地区(単独)				木造 戸数: 2戸							■H26.9完成		
漁港	漁港	県	① 嶋之越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他					★工事				
			② 北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m						■H25.3完成			
			③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=101m 他							★工事		
			④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、岸壁L=193m 他								■H26.8完成	