

(様式1)

田野畑村 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

田野畑村 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	76,125	829,850
H24	5,172,805	951,627	
H25	6,213,063	2,517,582	
H26	2,485,574	2,728,664	
H27	1,107,218	4,850,366	
H28	75,283	949,316	
H29	0	263,826	
H30	0	238,446	
H31	202,144	310,707	
H32	61,842	577,216	
合計	15,394,054	14,217,600	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	15,394,054	0	14,501,187	892,867

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	756,125	152,592
H24	2,841,311	404,950	
H25	387,635	1,229,066	
H26	635,250	1,022,634	
H27	511,500	1,080,602	
H28	544,500	821,085	
H29	151,800	416,361	
H30	0	225,846	
H31	49,500	136,620	
H32	0	19,026	
合計	5,877,621	5,508,782	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	A交付済額 (令和2年度事業分まで)	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	14,501,187	15,394,054	0	0	892,867
都道県交付分	5,563,367	5,877,621	▲ 243,100	0	71,154
合計	20,064,554	21,271,675	▲ 243,100	0	964,021

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

田野畑村

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	完了	20,158	24	~	31	H23			0	24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査。		
																	H24	9,178		546	8,632	24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度分完了)。	
																	H25	5,940		3,813	2,127	25年10月 個人住宅用地 埋め戻し工事。 25年5月~3月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H25年度分完了)。	
																	H26			215	▲ 215	26年1月~3月 拓洋台団地発掘調査報告書作成。	
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31			0	0	該当申請なし。(事業全体を完了とする) 国庫返納 8,544千円	
																	H32			0	0		
																	累計	15,118	0	4,574	10,544		
																	21	A	-	4	-	2	-
H24	3,497		1,952	1,545																			
H25	8,976		8,538	438	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。																		
H26			1,982	▲ 1,982	平成27年2月 試掘等調査。																		
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	12,473	0	12,472	1																			
45	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	24	~							
																	H24	30		1	29		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	30	0	1	29		
																	63	◆	A	-	4	-	1
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31	2,637		2,176	461	埋蔵文化財収蔵整理棚の整備。																		
H32				0																			
累計	2,637	0	2,176	461																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,178	0	546	8,632	
										H25	5,940	0	3,813	2,127	
										H26	0	0	215	▲ 215	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	2,637	0	2,176	461	
										H32	0	0	0	0	
								23,455	市町村交付分 計		17,755	0	6,750	11,005	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,527	0	1,953	1,574	
										H25	8,976	0	8,538	438	
										H26	0	0	1,982	▲ 1,982	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								16,669	都道府県交付分 計		12,503	0	12,473	30	
										H23	0	0	0	0	
										H24	12,705	0	2,499	10,206	
										H25	14,916	0	12,351	2,565	
										H26	0	0	2,197	▲ 2,197	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	2,637	0	2,176	461	
										H32	0	0	0	0	
								40,124	合計		30,258	0	19,223	11,035	

(様式2C)

田野畑村 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	完了	271,620	24	~	26	H23			0	24年8月 測量基本設計業務発注、25年3月完了。	
																	H24	54,000		11,901	42,099	25年4月 実施設計監理業務発注、27年12月完了。
																	H25	138,000		113,651	24,349	26年3月 机浜番屋群整備工事発注、26年10月完了。
																						26年4月 【事業間流用】15,750千円増額。
																						26年5月 机浜番屋群整備工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。
																			15,750	78,163	▲ 62,413	26年9月 合併浄化槽・敷地造成・外構工事(事業費流用分)発注、26年12月完了。
																						26年8月 機械器具備品購入。27年3月完了。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 4,035		▲ 4,035	31年10月【事業間流用】4,035千円減額。→C-2-3へ
H32				0																		
累計	192,000	11,715	203,715	0																		
3	◆C	-	2	-	1	-	机浜番屋群等再生事業	机地区	村	村	直接	完了	109,347	24	~	25	H23			0	24年9月 用地購入。	
																	H24	24,000		13,622	10,378	24年11月 水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。
																	H25	72,000		56,432	15,568	25年7月 水道配水管敷設工事発注、26年3月完了。
																						26年6月 舗装、本復旧工事発注予定。
																						26年8月 舗装、本復旧工事発注、26年10月完了。
																	H26			17,424	▲ 17,424	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 8,522		▲ 8,522	31年10月【事業間流用】8,522千円減額。→C-2-3へ
																	H32				0	
累計	96,000	▲ 8,522	87,478	0																		
4	◆C	-	2	-	1	-	ジオツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	完了	3,700	24	~	25	H23			0	24年7月 ガイド養成講習会開催。24年8月 海底資源調査委託業務発注。24年12月 ジオツーリズム体験会開催委託業務発注。(H24年度事業完了)	
																	H24	1,600		1,361	239	
																	H25	1,600		1,599	1	25年7月 ジオツーリズムパンフレット作成業務発注、25年9月完了。
																						25年10月 ジオツーリズムホームページ作成業務発注、26年1月完了。
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 240		▲ 240	31年10月【事業間流用】240千円減額。→C-2-3へ
																	H32				0	
																	累計	3,200	▲ 240	2,960	0	
5	C	-	7	-	1	-	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	665,032	24	~	25	H23			0	24年5月 水質調査業務委託発注。	
																	H24	539,250		498,135	41,115	24年5月 設計監理委託業務発注。
																	H25			639	▲ 639	24年9月 サケふ化場整備工事発注、H25年6月完成。
																						25年5月 機械器具購入、25年10月完了。
																						26年4月 【事業間流用】15,750千円減額。→C-2-1へ
																			▲ 19,500		▲ 19,500	26年4月 【事業間流用】3,750千円減額。→C-2-2へ
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,000		▲ 15,000	
																	H31		▲ 5,976		▲ 5,976	31年10月【事業間流用】5,976千円減額。→C-2-3へ
																	H32				0	
累計	539,250	▲ 40,476	498,774	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区 漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	完了	2,518,176	23 ~ 32	H23	403,275		107,207	296,068	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注 ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完 了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
										H24	1,489,327		140,003	1,349,324	〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3 月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。
										H25			426,398	▲ 426,398	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7 月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予定。 26年11月～3月 集落道用地購入。 26年4月～12月 物件補償。 〈集落排水施設〉 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月～1月 施設用地購入。
										H26			696,026	▲ 696,026	〈土地利用高度化再編〉 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 〈集落道整備〉 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完 了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 〈集落排水施設〉 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完 了。
										H27			361,621	▲ 361,621	〈土地利用高度化再編〉 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了予定。 〈集落道整備〉 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年10月完 了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 〈集落排水施設〉 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28年1月完 了。
										H28			56,837	▲ 56,837	30年3月事業完了予定。
										H29			32,140	▲ 32,140	31年3月事業完了予定。
										H30			5,266	▲ 5,266	32年3月事業完了予定。
H31			31,714	▲ 31,714	33年3月事業完了予定。(台風19号災害による工期の延伸)										
H32			▲ 3,970	27,157	▲ 31,127	33年3月完了									
累計			1,892,602	▲ 3,970	1,884,369	4,263									

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	C - 5 - 2 -	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	完了	1,675,000	23 ~ 32	H23	296,625		45,385	251,240	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。
										H24	959,625		140,060	819,565	〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
										H25			665,186	▲ 665,186	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
										H26			92,430	▲ 92,430	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。
										H27			230,520	▲ 230,520	〈集落道整備〉 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 〈集落排水施設〉 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。
										H28			34,374	▲ 34,374	30年3月事業完了予定。
										H29			0	0	31年3月事業完了予定。
										H30			43,926	▲ 43,926	32年3月事業完了予定。
										H31			30,711	▲ 30,711	33年3月 完了予定。
										H32			▲ 26,540	26,540	33年3月 完了
累計			1,256,250	0	1,256,052	198									

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	~	25	H23			0	25年2月 設計業務発注、5月完了。 25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。	
																			H24	112,800		5,402		107,398
																			H25			99,048		▲ 99,048
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	112,800	0	104,450		8,350
																			18		C	-		6
H24		▲ 1,491	6,384	▲ 7,875																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0																				
19		C	-	6	-	2	-	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	~	24	H23					4,350	
																		H24		2,375	6,725	▲ 4,350		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	4,350	2,375	6,725	0		
																		20		C	-	6	-	3
H24	24,300	▲ 884	40,851	▲ 17,435																				
H25			0	0																				
H26			0	0																				
H27			16,752	▲ 16,752																				
H28			0	0																				
H29			0	0																				
H30			0	0																				
H31			0	0																				
H32		3,970	6,312	▲ 2,342																				
累計	64,800	3,086	63,915	3,971																				
30	◆	C	-	5	-	1	-	観光交流物産施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	40,000	24	~	25							
																		H24	32,000		32,000	0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	32,000	0	32,000	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
31	◆	C	-	5	-	1	-	2	羅賀地区コミュ ニティセンター 整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	178,558	24	~	25	H23			0	24年12月 建築設計業務発注、25年3月完了。	
																			H24	10,400		9,399	1,001	
																			H25	173,600		133,448	40,152	25年6月 建築工事発注、25年12月完了。 25年11月~26年3月 備品購入。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 29,457		▲ 29,457	
																			H30				0	
																			H31		▲ 11,696		▲ 11,696	31年10月【事業間流用】11,696千円減額。→C-2-3へ
																			H32				0	
累計	184,000	▲ 41,153	142,847	0																				
32	◆	C	-	5	-	2	-	2	島越地区コミュ ニティセンター 整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	194,675	24	~	27	H23			0	25年1月 建築設計業務発注、25年9月完了予定。	
																			H24	9,600		8,820	780	
																			H25	147,200		0	147,200	26年12月 建築工事発注予定。
																			H26			134,438	▲ 134,438	26年10月 建設工事監理業務委託発注、27年9月完了予定。 26年12月 建設工事発注、27年9月完了予定。
																			H27			12,482	▲ 12,482	27年11月 建設工事完了、27年10月~28年3月 備品購入。
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		▲ 1,060		▲ 1,060	31年10月【事業間流用】1,060千円減額。→C-2-3へ
																			H32				0	
累計	156,800	▲ 1,060	155,740	0																				
33	◆	C	-	5	-	2	-	3	防災まちづくり 拠点施設整備 事業	菅窪地区	村	村	直接	完了	368,186	24	~	27	H23			0	25年1月 建築設計業務発注、25年10月完了。	
																			H24	14,400		7,140	7,260	
																			H25	247,200		215,136	32,064	26年3月 建築工事発注、26年12月完了。
																			H26			27,650	▲ 27,650	26年7月 工事内容の一部変更発注、26年12月完了。
																			H27	52,480		44,623	7,857	27年6月 防災備蓄倉庫建設工事発注、27年12月完了。
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		▲ 19,531		▲ 19,531	31年10月【事業間流用】19,531千円減額。→C-2-3へ
																			H32				0	
累計	314,080	▲ 19,531	294,549	0																				
34	◆	C	-	7	-	1	-	1	サケ稚魚運搬 車整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	4,151	24	~	25	H23			0	25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。	
																			H24	3,600		2,972	628	
																			H25			349	▲ 349	25年5月 運搬車用水槽購入。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		▲ 279		▲ 279	31年10月【事業間流用】279千円減額。→C-2-3へ
																			H32				0	
累計	3,600	▲ 279	3,321	0																				
35	C	-	7	-	2	-		水産荷捌き施 設整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	366,468	24	~	28	H23			0			
																		H24	15,750		0	15,750		
																		H25	286,500		296,172	▲ 9,672	25年9月 設計監理業務発注、27年3月完了予定。 26年2月 水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。	
																		H26			0	0	設計変更を検討中。(人工地盤工事の遅れによる)	
																		H27			▲ 4,495	4,495	設計変更に伴う減額。28年6月完成予定。	
																		H28			▲ 16,826	16,826	設計変更に伴う減額。28年6月完成。	
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31		▲ 27,399		▲ 27,399	31年10月【事業間流用】 27,399千円減額。→C-2-3へ	
																		H32				0		
累計	302,250	▲ 27,399	274,851	0																				



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	1,845,744	24 ~ 33	H23				0	実施事業 7事業のうち3事業が完了。 (未完了4事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 25年8月 ・地域防災計画策定事業 25年9月 ・観光交流物産施設整備事業 25年11月 ・島越地区コミュニティセンター用地整備調査事業 25年7月
										H24	1,476,595		65,560	1,411,035	
										H25			447,452	▲ 447,452	実施事業 19事業のうち6事業が完了。 (未完了13事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 27年3月。 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月。 ・復興地域づくり推進事業 27年3月。 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 27年3月。 ・コミュニティバス整備事業 28年3月。 ・地域防災のあり方検討事業 26年9月。 ・非常用発電施設導入事業 26年9月。 ・羅賀地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月。 ・島越地区コミュニティセンター用地整備事業 26年10月。 ・島越地区移転団地集会所整備事業 26年12月。 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 27年3月。 ・島越地区観光交流センター建設事業 26年7月。 ・島越地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月。
										H26			181,735	▲ 181,735	実施事業 22事業のうち7事業が完了。 (未完了14事業の完了予定時期) ・和野平井賀線避難誘導施設整備事業 27年5月。 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月。 ・復興地域づくり推進事業 28年3月。 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 28年3月。 ・コミュニティバス整備事業 28年3月。 ・島越地区コミュニティセンター用地整備事業 28年3月。 ・島越地区移転団地集会所整備事業 28年3月。 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月。 ・平井賀 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 28年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 28年3月。
										H27			179,566	▲ 179,566	実施事業 31事業のうち25事業が完了。 (未完了6事業の完了予定時期) ・平井賀 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理場放流水適正化事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設解体撤去事業 29年3月。 ・島越 漁業集落排水処理施設防護柵整備事業 29年3月。 ・島越地区ふれあい公園整備事業 29年3月。 ・島越地区水産施設整備事業 29年3月。
										H28			68,573	▲ 68,573	実施事業 34事業のうち31事業が完了。 (未完了3事業の完了予定時期) ・島越地区ふれあい公園整備事業 29年5月。 ・津波避難カマランステム整備事業 30年3月。 ・平井賀漁港電子台帳整備事業 29年9月。
										H29			84,061	▲ 84,061	
										H30			27,184	▲ 27,184	
										H31			35,212	▲ 35,212	32年3月執行額の誤り
										H32			250,493	▲ 250,493	・平井賀地区防災安全施設 32年6月 ・村道田野畑平井賀線外道路舗装修繕 33年3月 ・村道鉄山線道路舗装修繕 33年3月 ・村道島越浜岩泉線道路細修繕 33年3月 ・村道松前沢線道路舗装修繕 33年3月
累計			1,476,595	0	1,339,836	136,759									

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
46	C	-	1	-	1	平井賀漁港 (羅賀地区)環 境整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	194,348	25	~	30	H23				0	25年6月 測量設計業務発注、25年11完了。 25年6月 転落防止柵他工事発注、25年10月完了。 26年9月 その他工事発注、28年3月完了予定。 27年1月 実施設計業務発注、27年3月完了。 27年1月 漁港環境施設整備工事発注、28年3月完了予定。 27年12月 環境整備(その2)工事発注、28年8月完了予定。 27年12月 環境整備(その2)工事発注、29年2月完了。 28年3月 環境整備(その3)工事発注、29年11月完了予定。 28年3月 環境整備(その3)工事発注、29年12月完了。 29年11月 環境施設整備(船置場修繕)工事発注、30年5月完了 予定。 30年5月完了。 31年10月【事業間流用】 11,043千円減額。→C-2-3へ
																H24				0	
																H25	97,500		7,350	90,150	
																H26	90,000		36,944	53,056	
																H27			43,897	▲ 43,897	
																H28			50,625	▲ 50,625	
																H29			6,945	▲ 6,945	
																H30		▲ 30,696		▲ 30,696	
																H31		▲ 11,043		▲ 11,043	
																H32				0	
																累計	187,500	▲ 41,739	145,761	0	
47	C	-	5	-	1	平井賀漁港地 区漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	村	村	直接	完了	2,508,574	25	~	32	H23				0	〈水産飲雑用水施設〉 26年1月 水源導水管敷設工事発注、26年3月完了。 〈集落道整備〉 26年8月 海鳴台線(道路改良その1)工事発注、27年9月完了予定。27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発注、27年7月完了予 定。 27年3月 海鳴台線(橋梁下部工その2)工事発注、27年10月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 26年8月 (羅賀浄水系)導・配水管布設工事発注、27年3月完了。 26年9月 (田野畑浄水系)連絡管推進工事設計業務発注、26年11月完了。 26年11月 (羅賀浄水系)新明戸浄水場布設整備工事発注、27年6年完了予 定。 26年12月 (羅賀浄水系)新明戸浄水場施設整備工事施工監理業務発注、27 年6月完了予定。 26年12月 (田野畑浄水系)配水計画基本設計業務発注、27年5月完了予定。 26年12月 (田野畑浄水系)連絡管布設整備工事(第1工区)発注、27年7月完 了予定。 27年3月 (田野畑浄水系)連絡管布設工事(第2工区)発注、27年8月完了予 定。 〈土地利用高度化再編〉 28年2月 土地利用高度化再編整備羅賀地区修正設計業務発注、28年6月完 了予定。 27年10月~28年3月 用地購入。 27年9月~28年3月 物件補償。 〈集落道整備〉 27年4月 平井賀線外1路線測量設計(修正)業務委託発注、27年7月完了。 27年12月 平井賀線(駅接続)函渠工修正設計業務委託発注、28年1月完了。 27年12月 海鳴台線(道路改良舗装その2)工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 上川原線(羅賀コミュニティセンター接続)道路改良工事発注、28年7 月完了予定。 28年1月 羅賀平井賀線外2路線道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。 28年3月 (羅賀平井賀線外2路線)配水管及び集落排水移設工事発注、29年3 月完了予定。 27年11月~28年3月 用地購入。 27年6月~28年3月 物件補償。 (防災安全施設) 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 27年7月 (田野畑浄水系)田野畑浄水場整備工事施工監理業務発注、28年7 月完了予定。 27年8月 (田野畑浄水系)送配水管布設及び配水池築造測量調査発注、28年 3月完了。 27年6月 (田野畑浄水系)田野畑浄水場整備工事発注、28年6月完了予定。 27年11月 (田野畑浄水系)連絡管布設工事(第2工区)その2発注、28年3月完 了。 28年3月 (田野畑浄水系)送水管布設工事発注、28年9月完了予定。 27年6月~28年3月 物件補償。 30年3月事業完了予定。 31年3月事業完了予定。 33年3月事業完了予定。(台風19号災害による工期の延伸) ・平井賀漁港地区防災安全施設整備(津波避難路) 2年6月 ・平井賀漁港土地利用高度化再編整備 2年6月 ・平井賀漁港地区漁業集落道整備 3年3月
																H24				0	
																H25	1,211,250		9,754	1,201,496	
																H26	773,250		474,540	298,710	
																H27			991,227	▲ 991,227	
																H28			217,248	▲ 217,248	
																H29			101,343	▲ 101,343	
																H30		▲ 103,069	21,609	▲ 124,678	
																H31			32,545	▲ 32,545	
																H32			16,138	▲ 16,138	
																累計	1,984,500	▲ 103,069	1,864,404	17,027	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	C	-	5	-	2	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	村	村	直接	完了	2,821,675	25 ~ 32	H23				0	(水産飲雑用水施設) 25年6月 切牛浄水場用地購入。施設物件補償。 25年6月 (島越浄水系)配水管敷設工事発注、25年8月完了。 26年1月 (切牛浄水系)高台地区受水施設設置整備工事発注、26年3月完了。 (集落道整備) 26年8月 公共施設用地購入。 26年10月 物件補償(川向線)。 26年10月 島越浜岩泉線外2路線用地測量業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線測量調査設計(その2)業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線(島の沢接続道路D路線)測量調査設計業務発注、27年7月完了予定。 27年1月 島越線(C路線)建物等補償調査業務発注、27年3月完了。 27年2月 島越線(D路線)登記測量分筆事務発注、27年3月完了。 27年3月 立神線道路改良舗装工事発注、27年12月完了予定。 27年3月 島越駅前広場整備(その3)工事発注、27年12月完了予定。 (水産飲雑用水施設) 26年7月 切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年12月完了予定。 26年7月 切牛浄水場整備工事発注、27年9月完了予定。 26年7月 切牛第3水源取水施設実施設計業務発注、26年10月完了予定。 26年7月 島越配水管布設工事発注、27年12月完了予定。 26年9月 切牛第2水源改良測量調査設計業務発注、27年3月完了予定。 26年9月 島越橋梁添架管新設測量設計業務発注、27年1月完了。 26年12月 施設用地購入。物件補償。 27年1月 切牛第2水源用地・現地測量業務発注、27年3月完了予定。 27年3月 切牛第3水源新設工事発注、27年7月完了予定。 (集落道整備) 27年6月 川向線道路改良工事発注、27年10月完了。 28年3月 島越線(D路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 島越線(A・B路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 27年10月 島越浜岩泉線外1路線道路改良舗装工事発注、28年11月完了予定。 28年1月 島越線(A・B避難路)新設舗装工事発注、29年2月完了予定。 28年3月 島越線(島の沢接続道路)新設工事発注、29年2月完了予定。 27年6月~28年3月 用地購入。 27年6月~28年3月 物件補償。 (水産飲雑用水施設) 27年4月 (切牛浄水系)切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年9月完了。 27年5月 (切牛浄水系)第2水源改良工事発注、28年3月完了。 27年10月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設測量設計業務発注、28年1月完了。 27年7月 橋梁添架式配水管外布設工事発注、27年12月完了。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設工事、28年8月完了予定。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設機械・電気設備工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地購入。 (防災安全施設) 27年8月 土砂崩壊防護施設調査設計業務発注、27年10月完了。 27年10月 土砂崩壊防護施設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 27年11月 土砂崩壊防護施設登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 土砂崩壊防護施設整備工事発注、28年7月完了予定。 28年3月 用地購入。 30年3月事業完了予定。 31年3月事業完了予定。
														H24				0	
														H25	1,179,937		8,727	1,171,210	
														H26	608,250		415,011	193,239	
														H27			1,054,327	▲ 1,054,327	
														H28			280,898	▲ 280,898	
														H29			▲ 120,644	120,644	
														H30		103,069	109,336	▲ 6,267	
														H31	163,157		129,053	34,104	
														H32	61,842		109,746	▲ 47,904	
累計	2,013,186	103,069	1,986,454	129,801															
49	C	-	6	-	3	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	村	村	直接	完了	60,916	25 ~ 27	H23				0	27年3月 船揚場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年12月完了予定。 26年11月 北船揚場整備工事発注、27年11月完了。 31年10月【事業間流用】813千円減額。→C-2-3へ
														H24				0	
														H25	22,500		0	22,500	
														H26	24,000		36,855	▲ 12,855	
														H27			8,832	▲ 8,832	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31			▲ 813	▲ 813	
														H32				0	
累計	46,500		▲ 813	45,687															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
50	C	-	2	-	2	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	明戸地区	村	村	直接	完了	172,878	25	~	26	H23				0	25年8月 設計監理業務発注、26年12月完了。 26年2月 施設整備工事発注、26年12月完了。 26年4月【事業間流用】3,750千円増額。 26年10月 付帯工事発注、26年12月完了。	
																	H24				0		
																	H25	126,000		122,031	3,969		
																	H26		3,750	7,628	▲ 3,878		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31		▲ 91		▲ 91		
																	H32				0		
																	累計	126,000	3,659	129,659	0		
51	◆	C	-	2	-	2	1	震災遺構保存 整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	152,457	25	~	28	H23				0	25年10月 詳細設計業務発注、27年1月完了。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。 27年7月 震災遺構整備工事発注、28年7月完成予定。 工事内容の変更による減額。 27年7月 震災遺構整備工事発注、28年12月完成。
																		H24				0	
																		H25	10,000		5,443	4,557	
																		H26			3,387	▲ 3,387	
																		H27	127,600		116,294	11,306	
																		H28			▲ 3,158	3,158	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31		▲ 15,634		▲ 15,634	
																		H32				0	
																		累計	137,600	▲ 15,634	121,966	0	
52	C	-	2	-	3	-	農林水産物販 売施設整備事 業	菅窪地区	村	村	直接	完了	206,160	25	~	32	H23				0	復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。 復興道路の進捗に合わせ、建設時期を調整中。 復興道路の進捗に合わせ、建設時期を調整中。 31年度着手予定。 事業着手。 31年10月【事業間流用】110,017千円増額。 32年4月工事発注、33年3月完成	
																	H24				0		
																	H25	8,250		0	8,250		
																	H26			0	0		
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31	36,350	110,017	8,250	138,117		
																	H32			143,051	▲ 143,051		
																	累計	44,600	110,017	151,301	3,316		
53	◆	C	-	7	-	1	2	サケ溯上等阻 害対策事業	明戸地区	村	村	直接	完了	147,270	25	~	28	H23				0	25年9月 測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。 26年11月 護岸詳細設計業務発注、27年1月。 27年5月 導流堤整備工事(その2)発注、28年3月完了。 28年5月 付帯施設の工事発注、28年7月完了。
																		H24				0	
																		H25	54,400		10,344	44,056	
																		H26			44,055	▲ 44,055	
																		H27	64,000		62,510	1,490	
																		H28			907	▲ 907	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31		▲ 584		▲ 584	
																		H32				0	
																		累計	118,400	▲ 584	117,816	0	
56	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	完了	101,277	25	~	32	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	147,659		14,282	133,377	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 54,927		▲ 54,927	
																		H31		▲ 6,124	3,968	▲ 10,092	
																		H32		▲ 5,585		▲ 5,585	
																		累計	147,659	▲ 66,636	18,250	62,773	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5																
57	C	-	7	-	3	漁業者用公衆 トイレ整備事 業	島越地区	村	村	直接	完了	8,967	25	~	25	H23				0	25年10月 漁業者用公衆トイレ整備工事発注、26年2月完了。 31年10月【事業間流用】36千円減額。→C-2-3へ
																H24				0	
																H25	6,761		6,725	36	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31		▲ 36		▲ 36	
																H32				0	
累計															6,761	▲ 36	6,725	0			
60	C	-	7	-	4	羅賀地区水産 業共同利用施 設復興整備事 業	羅賀地区	村	村	直接	完了	103,928	27	~	31	H23				0	27年9月 拓洋台作業保管施設整備工事発注、27年12月完了。 27年11月 上川原作業保管施設整備工事発注、28年3月完了。 平成30年度に整備予定。 平成30年度に整備予定。 平成31年度工事完了予定。 平成31年度工事完了。
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	32,250		28,730	3,520	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30		45,696	2,673	43,023	
																H31			40,296	▲ 40,296	
																H32				0	
累計															32,250	45,696	71,699	6,247			
61	C	-	7	-	5	島越地区水産 業共同利用施 設復興整備事 業	島越地区	村	村	直接	完了	71,172	27	~	29	H23				0	27年9月 黎明台作業保管施設整備工事発注、28年1月完了。 29年11月 島越作業保管施設整備工事発注、30年3月完了予 定。 29年11月 島越作業保管施設整備工事発注、30年3月完了。 31年10月【事業間流用】3,078千円減額。→C-2-3へ
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	27,000		22,517	4,483	
																H28			0	0	
																H29		29,457	30,862	▲ 1,405	
																H30				0	
																H31		▲ 3,078		▲ 3,078	
																H32				0	
累計															27,000	26,379	53,379	0			
市町村 交付分																					
	H23	0		0	0																
	H24	2,181,195		0	650,910																
	H25	3,782,698		0	1,435,252																
	H26	1,495,500		0	1,457,830																
	H27	303,330		0	2,560,510																
	H28	0		0	598,267																
	H29	0		0	102,567																
	H30	0		0	160,802																
	H31	199,507		0	245,356																
10,495,826															市町村交付分 計	8,024,072	0	7,730,922	293,150		
都道府 県交付分																					
	H23	752,625		0	152,592																
	H24	2,586,052		0	339,425																
	H25	147,659		0	1,204,914																
	H26	0		0	788,456																
	H27	0		0	608,893																
	H28	0		0	91,211																
	H29	0		0	32,140																
	H30	0	▲ 54,927	49,192	▲ 104,119																
	H31	0	▲ 6,124	66,393	▲ 72,517																
4,543,448															都道府県交付分 計	3,486,336	▲ 66,636	3,340,145	79,555		
市町村 都道府 県計																					
	H23	752,625		0	152,592																
	H24	4,767,247		0	990,335																
	H25	3,930,357		0	2,640,166																
	H26	1,495,500		0	2,246,286																
	H27	303,330		0	3,169,403																
	H28	0		0	689,478																
	H29	0		0	134,707																
	H30	0	▲ 54,927	209,994	▲ 264,921																
	H31	199,507	▲ 6,124	311,749	▲ 118,366																
15,039,274															合計	11,510,408	▲ 66,636	11,071,067	372,705		

(様式2D)

田野畑村 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D-3-1-	村道田野畑平井賀線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	647,000	24～29	H23				0	24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。 25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年6月 側溝、改良舗装工事発注、12月完了予定。
										H24	81,600		16,691	64,909	
										H25	100,300		91,372	8,928	25年6月 歩道整備工事発注、25年11月完了。 26年5月 道路改良工事発注、27年2月完了。 26年5月 道路改良舗装工事発注、26年12月完了。 26年6月 地質調査及び法面設計業務発注、26年12月完了。 27年3月 【事業間流用】317,900千円増額。 27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、28年3月完了予定。
										H26	50,150	317,900	426,907	▲ 58,857	
										H27			8,504	▲ 8,504	27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、28年8月完了予定。 27年9月 物件補償費。
										H28			6,242	▲ 6,242	27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、29年3月完了。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了予定。
										H29				0	28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了。
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	232,050	317,900	549,716	234	
										7	D-4-1-	災害公営住宅整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村
H24	1,072,750		6,580	1,066,170											
H25	718,375		126,059	592,316	25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年12月完了。 25年12月 災害公営住宅造成地(羅賀)購入。 26年3月 災害公営住宅建物(羅賀)購入。										
H26		▲ 317,900	▲ 292,237	▲ 25,663	26年5月 災害公営住宅造成地(田野畑)購入。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 26年12月 災害公営住宅建物(田野畑)購入。 27年3月 【事業間流用】317,900千円減額。→D-3-1へ										
H27		▲ 577,825		▲ 577,825											
H28		▲ 71,262		▲ 71,262											
H29		▲ 53,864		▲ 53,864											
H30		▲ 57,945		▲ 57,945											
H31		▲ 56,375		▲ 56,375	31年12月 【事業間流用】3,107千円減額。→D-6-2へ 31年12月 【事業間流用】53,268千円減額。→D-5-3へ										
H32				0											
累計	1,816,500	▲ 1,135,171	670,252	11,077											
8	D-4-2-	災害公営住宅整備事業(島越地区)	島越地区	村	村	直接	完了	853,682	23～26						
										H24	1,525,125		66,245	1,458,880	
										H25	473,375		640,227	▲ 166,852	25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了。 26年3月 災害公営住宅建物(松前沢)購入。 26年8月 災害公営住宅建物(切牛)購入(契約変更分)。 27年3月 【事業間流用】81,928千円減額。→D-1-7へ
										H26		▲ 846,928	452	▲ 847,380	
										H27		▲ 455,350		▲ 455,350	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	2,049,250	▲ 1,302,278	706,924	40,048	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(西 和野地区)	西和野地 区	村	村	直接	完了	130,000	24	~	26	H23				0	24年11月 災害公営住宅用地等購入。 25年12月 建築設計業務及び工事発注、26年9月完了。 26年2月 既存住宅解体工事発注、26年3月完了。 26年4月 災害公営住宅建設工事発注、26年9月完了。																					
																H24	35,000		4,562	30,438																						
																H25	78,750		8,268	70,482																						
																H26			36,249	▲ 36,249																						
																H27				0																						
																H28				0																						
																H29				0																						
																H30				0																						
																H31				0																						
																H32				0																						
																累計	113,750	0	49,079	64,671																						
																10	D	-	20	-		1	防災まちづくり 計画策定等事 業	村内全域	村	村	直接	完了	25,000	24	~	26	H23				0	24年7月 計画策定支援業務発注、3月完了。 25年4月 計画策定支援業務発注、27年3月完了。				
																																	H24	7,500		6,930	570					
H25	11,250		7,835	3,415																																						
H26			0	0																																						
H27				0																																						
H28				0																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	18,750	0	14,765	3,985																																						
11	◆	D	-	20	-	1	1	震災記録集作 成事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,000	24						~												24	H23					0	24年4月 震災記録書編集業務発注、7月完了。 24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完了。		
																																		H24	5,600		5,376		224			
																H25				0																						
																H26				0																						
																H27				0																						
																H28				0																						
																H29				0																						
																H30				0																						
																H31				0																						
																H32				0																						
																累計	5,600	0	5,376	224																						
																12	◆	D	-	20		-	1	2	エネルギー利 活用構想策定 事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24		~	24	H23					0	24年7月 エネルギー利活用構想策定業務発注、12月完了。
																																				H24	6,400		5,418		982	
H25				0																																						
H26				0																																						
H27				0																																						
H28				0																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	6,400	0	5,418	982																																						
13	◆	D	-	20	-	1	3	復興イベント 開催事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,500	24						~												24			H23				0	24年10月 田野畑村復興祈念祭開催。25年2月 防災講演会 開催。	
																																				H24	6,000		4,229	1,771		
																H25				0																						
																H26				0																						
																H27				0																						
																H28				0																						
																H29				0																						
																H30				0																						
																H31				0																						
																H32				0																						
																累計	6,000	0	4,229	1,771																						

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																										
14	◆	D	-	20	-	1	-	4		津波情報システム整備事業	村内全域	村	村	直接	完了	108,000	24	~	25	H23			0	24年8月 測量調査設計業務発注、11月完了。 25年2月 システム整備工事発注、25年10月完了。 25年7月 システム整備工事発注、26年3月完了。																					
																				H24	44,800		37,149		7,651																				
																				H25	41,600		36,941		4,659																				
																				H26					0																				
																				H27					0																				
																				H28					0																				
																				H29					0																				
																				H30					0																				
																				H31					0																				
																				H32					0																				
																				累計	86,400	0	74,090		12,310																				
																				22		D	-		1	-	1	-			まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	完了	135,968	24	~	30	H23			0	田野畑村で概略設計実施中。 田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。 田野畑村で工事着手準備中。 田野畑村で工事着手準備中。 田野畑村で工事施工中。県工事着手準備中。 県工事実施中。台帳整備実施中 事業完了
																																									H24	24,750		0	
H25			0	0																																									
H26			0	0																																									
H27			0	0																																									
H28	49,500		0	49,500																																									
H29	77,550		112,174	▲ 34,624																																									
H30		▲ 39,626	0	▲ 39,626																																									
H31				0																																									
H32				0																																									
累計	151,800	▲ 39,626	112,174	0																																									
23		D	-	4	-	4	-			災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24					H23																	3,500		0	0	
																								H24																	100,625		0		
																				H25				0																					
																				H26				0																					
																				H27				0																					
																				H28				0																					
																				H29		▲ 104,125		▲ 104,125																					
																				H30				0																					
																				H31				0																					
																				H32				0																					
																				累計	104,125	▲ 104,125	0	0																					
																				24		D	-	4	-	5	-			災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	29	H23			0		応募なし。 応募なし。 応募なし。 応募なし。
																																								H24	13,125		0		
H25			0	0																																									
H26			0	0																																									
H27			0	0																																									
H28			0	0																																									
H29				0																																									
H30		▲ 13,125		▲ 13,125																																									
H31				0																																									
H32				0																																									
累計	13,125	▲ 13,125	0	0																																									
25		D	-	5	-	1	-			災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27																					H23			0	0	
																																								H24	440		0		
																				H25				0																					
																				H26				0																					
																				H27				0																					
																				H28				0																					
																				H29		▲ 440		▲ 440																					
																				H30				0																					
																				H31				0																					
																				H32				0																					
																				累計	440	▲ 440	0	0																					



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	H23				0	概略・予備設計実施済み。
																	H24	67		0	67	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 67		▲ 67	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	67	▲ 67	0	0	
																	27	◆	D	-	1	
H24	8,000		5,822	2,178																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 2,178		▲ 2,178																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	8,000	▲ 2,178	5,822	0																		
28	◆	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	24	~	24						H23
																	H24	800		0	800	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 800		▲ 800	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	800	▲ 800	0	0	
																	29	◆	D	-	4	-
H24	800		0	800																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 800		▲ 800																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	800	▲ 800	0	0																		
36	D	-	1	-	2	-	村道北山崎線 道路改良舗装 事業	北山地区	村	村	直接	完了	229,000	24	~	28						
																	H24	9,350		3,703	5,647	
																	H25	55,250		8,072	47,178	
																	H26	27,625		76,993	▲ 49,368	
																	H27		102,425	88,491	13,934	
																	H28			15,678	▲ 15,678	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	92,225	102,425	192,937	1,713	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
37	D	-	1	-	3	村道明戸北山 線道路改良舗 装事業	机地区	村	村	直接	完了	595,000	24	~	29	H23				0	24年7月 測量調査設計業務発注、25年7月完了。
																H24	26,350		22,812	3,538	25年7月 地質調査業務発注、25年9月完了。
																H25	102,000		23,311	78,689	25年10月 用地測量調査業務発注、26年7月完了。
																H26	102,000		175,193	▲ 73,193	26年4月 測量設計業務発注、26年6月完了。 26年6月 用地測量調査業務契約変更、26年7月完了。 26年7月 道路改良舗装工事発注、26年3月完了。 26年11月 物件補償、用地購入。 26年12月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年7月完了予 定。
																H27		275,400	256,964	18,436	26年12月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年11月完了。 27年5月 用地費、物件補償費。 27年7月 測量、27年12月完了。 27年7月 道路改良舗装(その3)工事発注、28年9月完了予定。 27年7月 道路改良舗装(その3)工事発注、29年4月完了予定。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了予定。
																H28			26,371	▲ 26,371	28年6月 物件補償。 28年3月 用地購入。
																H29			▲ 1	1	27年7月 道路改良舗装(その3)工事発注、29年5月完了。 28年12月 台帳補正業務発注、29年9月完了。
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
					累計	230,350	275,400	504,650	1,100												
38	D	-	1	-	4	村道長嶺線道 路改良舗装事 業	池名地区	村	村	直接	完了	3,571,000	24	~	30	H23				0	24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。
																H24	83,300		67,098	16,202	
																H25	766,700		105,748	660,952	25年10月 地質調査業務委託発注、26年5月完了予定。 25年11月 用地測量調査業務発注、28年3月完了予定。
																H26	765,000		669,503	95,497	26年7月 測量調査設計業務発注、26年9月完了。 26年9月 一般構造物設計業務発注、27年3月完了。 26年11月 (小松山区)道路改良工事発注、27年11月完了予 定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年3月完了予 定。
																H27		1,420,350	1,815,000	▲ 394,650	26年11月 (小松山区)道路改良工事発注、28年5月完了予定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地費、物件補償費。 27年4月 用地測量調査発注、28年3月完了。 27年11月 高盛土箇所基礎地盤解析業務発注、28年7月完了予定。 27年5月 (一の渡工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年9月 (滝ノ沢の2工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 (池名その1工区)道路改良舗装工事発注、29年2月完了予定。 27年12月 (池名その2工区)道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。
																H28			227,663	▲ 227,663	29年12月工事完了予定。
																H29			92,049	▲ 92,049	30年7月工事完了予定。
																H30			15,453	▲ 15,453	
																H31				0	
																H32				0	
					累計	1,615,000	1,420,350	2,992,514	42,836												
39	D	-	20	-	2	明戸地域復興 まちづくり総合 支援事業	明戸地区	村	村	直接	完了	20,000	24	~	25	H23				0	24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。
																H24	15,000		13,782	1,218	
																H25			685	▲ 685	26年2月 津波シミュレーション検討業務発注、26年3月完了。
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
					累計	15,000	0	14,467	533												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	完了	294,450	24	~	29	H23			0	0	工事発注準備中。 25年10月工事発注、実施中。 25年度に引き続き工事実施中。 26年度に引き続き工事実施中。 28年度工事完了。道路台帳整備をH29年度実施 道路台帳整備を実施。
																	H24	20,625		4,950	15,675	
																	H25	140,250		3,909	136,341	
																	H26	140,250		88,978	51,272	
																	H27			42,556	▲ 42,556	
																	H28			100,808	▲ 100,808	
																	H29			1,720	▲ 1,720	
																	H30		▲ 58,203		▲ 58,203	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	301,125	▲ 58,203	242,921	1	
41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	完了	2,232,000	24	~	32	H23			0	詳細設計中。 25年12月用地測量発注、実施中。 26年10月工事発注、実施中。 26年度に引き続き工事を実施中。 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中。 29年度に引き続き工事を実施中。 30年度に引き続き工事を実施中。 R3.3月工事完成。供用開始。	
																	H24	82,500		52,800		29,700
																	H25	90,750		11,705		79,045
																	H26	495,000		143,218		351,782
																	H27	511,500		429,153		82,347
																	H28	495,000		629,066		▲ 134,066
																	H29	74,250		270,327		▲ 196,077
																	H30		42,900	176,654		▲ 133,754
																	H31	49,500		70,227		▲ 20,727
																	H32			12,097		▲ 12,097
																	累計	1,798,500	42,900	1,795,247		46,153
43	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	242,386	24	~	27	H23			0	24年11月 測量調査設計業務発注、25年2月完了。 24年11月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年3月 長内沢線工事発注、25年11月完了。 25年5月 物件補償。25年8月~26年3月 用地購入。 25年12月 田野畑明戸線改良工事発注、26年3月完了。 26年5月 (田野畑明戸線)道路完了工事発注、26年12月完 了。 26年7月 (長内沢線)道路舗装工事発注、26年9月完了。 26年10月 水道管補償工事発注、26年3月完了。 26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了 予定。 27年3月 物件補償。 27年3月 【事業間流用】81,928千円増額。 26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完 了。 28年1月 台帳補正業務発注、28年3月完了。	
																	H24	60,350		38,474		21,876
																	H25	63,750		20,237		43,513
																	H26		81,928	133,401		▲ 51,473
																	H27			6,256		▲ 6,256
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	124,100	81,928	198,368		7,660
54	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	353,112	25	~	32	H23			0	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。	
																	H24					0
																	H25	5,393		4,585		808
																	H26	37,572		36,560		1,012
																	H27	65,442		67,261		▲ 1,819
																	H28	66,449	64,274	65,838		64,885
																	H29		45,357	61,451		▲ 16,094
																	H30		24,482	50,174		▲ 25,692
																	H31			20,415		▲ 20,415
																	H32					0
																	累計	174,856	134,113	306,284		2,685

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	64,407	25	～	32	H23			0	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。	
																	H24			0		
																	H25	1,015		1,014		1
																	H26	7,727		6,078		1,649
																	H27	10,766		10,639		127
																	H28	8,834	6,988	8,927		6,895
																	H29		4,475	7,760		▲ 3,285
																	H30		5,391	5,631		▲ 240
																	H31		3,107	4,386		▲ 1,279
																	H32			3,734		▲ 3,734
																	累計	28,342	19,961	48,169		134
58	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	4,200	25	～	25	H23			0	26年1月 管理システム機器購入、26年3月完了。	
																	H24			0		
																	H25	3,360		2,533		827
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	3,360	0	2,533		827
59	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	田野畑村	村	村	直接	完了	909,600	24	～	32	H23			0	実施事業1事業 実施事業1事業	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27	727,680		36,147		691,533
																	H28					0
																	H29					0
																	H30			2,496		▲ 2,496
																	H31			10,627		▲ 10,627
																	H32			2,889		▲ 2,889
																	累計	727,680	0	52,159		675,521
62	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	102,448	30	～	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		4,032			4,032
																	H30		28,072	3,626		24,446
																	H31		53,268	27,747		25,521
																	H32			51,165		▲ 51,165
																	累計	0	85,372	82,538		2,834

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	76,125	0	829,850	▲ 753,725	
									H24	2,979,125	0	299,049	2,680,076		
									H25	2,421,118	0	1,076,887	1,344,231		
									H26	990,074	▲ 765,000	1,269,099	▲ 1,044,025		
									H27	803,888	765,000	2,289,262	▲ 720,374		
									H28	75,283	0	350,719	▲ 275,436		
									H29	0	0	161,259	▲ 161,259		
									H30	0	0	77,380	▲ 77,380		
									H31	0	0	63,175	▲ 63,175		
									H32	0	0	57,788	▲ 57,788		
								8,655,992	市町村交付分 計	7,345,613	0	6,474,468	871,145		
										H23	3,500	0	0	3,500	
									H24	251,732	0	63,572	188,160		
									H25	231,000	0	15,614	215,386		
									H26	635,250	0	232,196	403,054		
									H27	511,500	0	471,709	39,791		
									H28	544,500	0	729,874	▲ 185,374		
									H29	151,800	▲ 104,632	384,221	▲ 337,053		
									H30	0	▲ 71,832	176,654	▲ 248,486		
									H31	49,500	0	70,227	▲ 20,727		
									H32	0	0	12,097	▲ 12,097		
								2,669,695	都道府県交付分 計	2,378,782	▲ 176,464	2,156,164	46,154		
										H23	79,625	0	829,850	▲ 750,225	
									H24	3,230,857	0	362,621	2,868,236		
									H25	2,652,118	0	1,092,501	1,559,617		
									H26	1,625,324	▲ 765,000	1,501,295	▲ 640,971		
									H27	1,315,388	765,000	2,760,971	▲ 680,583		
									H28	619,783	0	1,080,593	▲ 460,810		
									H29	151,800	▲ 104,632	545,480	▲ 498,312		
									H30	0	▲ 71,832	254,034	▲ 325,866		
									H31	49,500	0	133,402	▲ 83,902		
									H32	0	0	69,885	▲ 69,885		
								11,325,687	合計	9,724,395	▲ 176,464	8,630,632	917,299		

(様式2E)

田野畑村 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																24	25	26	27
44	E-1-1-	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,820	24 ~ 31	H23				0	24年11月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H24年度事業完了)				
										H24	3,307		1,122	2,185	25年8月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H25年度事業完了)				
										H25	3,307		1,630	1,677	26年5月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H26年度事業完了)				
										H26			1,520	▲ 1,520	27年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H27年度事業完了)				
										H27			594	▲ 594	28年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H28年度事業完了)				
										H28			330	▲ 330	30年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H30年度事業完了)				
										H29			0	0	該当申請なし。(事業全体を完了とする)				
										H30			264	▲ 264					
										H31			0	0					
										H32			0	0					
										累計	6,614	0	5,460	1,154					
										市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	
										市町村交付分		各年度別合計		H24	3,307	0	1,122	2,185	
										市町村交付分		各年度別合計		H25	3,307	0	1,630	1,677	
市町村交付分		各年度別合計		H26	0	0	1,520	▲ 1,520											
市町村交付分		各年度別合計		H27	0	0	594	▲ 594											
市町村交付分		各年度別合計		H28	0	0	330	▲ 330											
市町村交付分		各年度別合計		H29	0	0	0	0											
市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	264	▲ 264											
市町村交付分		各年度別合計		H31	0	0	0	0											
市町村交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0											
8,820		市町村交付分計			6,614	0	5,460	1,154											
都道府県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H24	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H25	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H26	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H27	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H28	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H29	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H30	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H31	0	0	0	0											
都道府県交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0											
0		都道府県交付分計			0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計		H24	3,307	0	1,122	2,185											
市町村都道府県計		各年度別合計		H25	3,307	0	1,630	1,677											
市町村都道府県計		各年度別合計		H26	0	0	1,520	▲ 1,520											
市町村都道府県計		各年度別合計		H27	0	0	594	▲ 594											
市町村都道府県計		各年度別合計		H28	0	0	330	▲ 330											
市町村都道府県計		各年度別合計		H29	0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計		H30	0	0	264	▲ 264											
市町村都道府県計		各年度別合計		H31	0	0	0	0											
市町村都道府県計		各年度別合計		H32	0	0	0	0											
8,820		合計			6,614	0	5,460	1,154											