

(様式1)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

田野畑村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	76,125	1,854,431
24	5,172,805	902,082	
25	6,213,063	2,432,637	
26	2,485,574		
27	0		
合計		13,947,567	5,189,150

<参考>	田野畑村東日本大震災復興交付金基金残高	11,942,364	田野畑村東日本大震災復興交付金基金の利息額	0
------	---------------------	------------	-----------------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	756,125	1,561,579
24	2,841,311	320,148	
25	387,635	629,309	
26	635,250		
27	0		
合計		4,620,321	2,511,036

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	継続	32,038	24 ~ 27	23				24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査
															24	9,178	546		24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度分完了)
															25	5,940	3,813		25年10月 個人住宅用地 埋め戻し工事 25年5月~3月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H25年度分完了)
															26				
															27				
															累計	15,118	4,359	0	
21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(田野畑村)	県	県	直接	継続	53,657	24 ~ 27	23				平成24年8月から24年11月 試掘等調査
															24	3,497	1,952		
															25	8,976	8,538		平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業
															26				
															27				
															累計	12,473	10,490	0	
45	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	24 ~ 24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
															24	30	2	28	
															25				
															26				
															27				
															累計	30	2	28	
(注)																			
都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	3,527	1,954	28														
		25	8,976	8,538	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
都道県交付分 計		12,503	10,492	28															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	9,178	546	0														
		25	5,940	3,813	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		15,118	4,359	0															
県・市町村交付分 合計		27,621	14,851	28															

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
2	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	継続	256,000	24	23				24年8月 測量基本設計業務発注、25年3月完了。	
															24	54,000	11,901	—	25年4月 実施設計監理業務発注、27年3月完了予定。	
															25	138,000	113,651	—	26年3月 机浜番屋群整備工事発注、26年7月完了予定。	
															26					
															27					
															累計	192,000	125,552	0		
3	◆	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群等再生事業	机地区	村	村	直接	継続	120,000	24	23			24年9月 用地購入。	
																24	24,000	13,622	—	24年11月 水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。
																25	72,000	56,432	—	25年7月 水道配水管敷設工事発注、26年3月完了。
																26				26年6月 舗装、本復旧工事発注予定。
																27				
																累計	96,000	70,054	0	
4	◆	C	-	2	-	1	-	ジオツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	継続	8,000	24	23			24年7月 ガイド養成講習会開催。24年8月 海底資源調査委託業務発注。24年12月 ジオツーリズム体験会開催委託業務発注。(H24年度事業完了)	
																24	1,600	1,361	—	
																25	1,600	1,599	—	25年7月 ジオツーリズムパンフレット作成業務発注、25年9月完了。
																26				25年10月 ジオツーリズムホームページ作成業務発注、26年1月完了。
																27				
																累計	3,200	2,960	0	
5	C	-	7	-	1	-	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	719,000	24	23			24年5月 水質調査業務委託発注。24年5月 設計監理委託業務発注。24年9月 サケふ化場整備工事発注、H25年6月完成。		
															24	539,250	498,135	—		
															25		640	40,475	25年5月 機械器具購入、25年10月完了。	
															26					
															27					
															累計	539,250	498,775	40,475		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23 ~ 24	23	403,275	991,382	—	<p>〈土地利用高度化再編〉</p> <p>24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。</p> <p>24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。</p> <p>24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。</p> <p>〈集落道整備〉</p> <p>24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。</p> <p>24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。</p> <p>— 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。</p> <p>〈水産飲雑用水施設〉</p> <p>24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。</p> <p>〈集落排水施設〉</p> <p>24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。</p> <p>24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。</p>
										24	1,489,327	140,003	—	<p>〈土地利用高度化再編〉</p> <p>25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。</p> <p>25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。</p> <p>25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。</p> <p>26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、26年10月完了予定。</p> <p>〈集落道整備〉</p> <p>25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。</p> <p>25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。</p> <p>25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。</p> <p>25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。</p> <p>— 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、26年12月完了予定。</p> <p>〈水産飲雑用水施設〉</p> <p>25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。</p> <p>25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。</p> <p>26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。</p> <p>26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。</p> <p>〈集落排水処理施設〉</p> <p>25年5月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、26年10月完了予定。</p> <p>25年6月 用地測量業務発注、26年10月完了予定。</p> <p>25年7月 詳細測量調査設計業務発注、26年10月完了予定。</p> <p>25年11月 施設用地購入。</p> <p>26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了予定。</p>
										25		243,329	—	
										26				
										27				
										累計	1,892,602	1,374,714	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
16	C	-	5	-	2	-	鳥越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	鳥越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23 ~ 24	23	296,625	570,197	-	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 鳥越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更 認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25 年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほ か、25年3月完了。			
															24	959,625	55,595	-	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 鳥越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業 務発注、25年9月完了 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了予定。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了予 定。			
															25		254,402	-	26			
															累計	1,256,250	880,194	0				
17	◆ C	-	5	-	2	-	観光船発着施 設整備事業	鳥越地区	県	村	間接	完了	141,000	24 ~ 24	23				25年2月 設計業務発注、5月完了。			
															24	112,800	5,064	-				
															25		92,857	14,879				25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月～3月 備品購入。
															26							
															27							
累計	112,800	97,921	14,879																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	C	-	6	-	1	-	机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	10,500	23 ~ 23	23	7,875	0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。
															24		6,384	1,491	
															25				
															26				
															27				
															累計	7,875	6,384	1,491	
19	C	-	6	-	2	-	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	5,800	23 ~ 23	23	4,350	0	—	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。
															24		6,725	-2,375	
															25				
															26				
															27				
															累計	4,350	6,725	-2,375	
20	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	86,400	23 ~ 24	23	40,500	0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注予定。 27年3月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)
															24	24,300	40,851	—	
															25		0	—	
															26				
															27				
															累計	64,800	40,851	0	
30	◆	C	-	5	-	1	観光交流物産施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	40,000	24 ~ 24	23				24年7月 設計監理業務発注、25年3月完了。24年7月 用地購入。 24年10月 本体建築工事発注、25年3月完了。
															24	32,000	32,000	0	
															25				
															26				
															27				
															累計	32,000	32,000	0	
31	◆	C	-	5	-	1	羅賀地区コミュニティセンター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	230,000	24 ~ 25	23				24年12月 建築設計業務発注、25年3月完了。 25年6月 建築工事発注、25年12月完了。 25年11月~26年3月 備品購入。
															24	10,400	9,399	—	
															25	173,600	133,448	41,153	
															26				
															27				
															累計	184,000	142,847	41,153	
32	◆	C	-	5	-	2	島越地区コミュニティセンター整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	196,000	24 ~ 25	23				25年1月 建築設計業務発注、25年9月完了予定。 造成工事中であり、27年1月建築工事発注予定。
															24	9,600	8,820	—	
															25	147,200	0	—	
															26				
															27				
															累計	156,800	8,820	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	C	-	5	-	2								-	3						24	～
33	◆	C	-	5	-	2	-	3	防災まちづくり 拠点施設整備 事業	菅窪地区	村	村	直接	継続	392,600	24	～	26	23			25年1月 建築設計業務発注、25年10月完了。
																			24	14,400	7,140	
																			25	247,200	215,136	—
																			26			26年3月 建築工事発注、26年12月完了予定
																			27			
累計	261,600	222,276	0																			
34	◆	C	-	7	-	1	-	1	サケ稚魚運搬 車整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	4,500	24	～	24	23			25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。
																			24	3,600	2,972	—
																			25		349	279
																			26			25年5月 運搬車用水槽購入。
																			27			
累計	3,600	3,321	279																			
35		C	-	7	-	2	-	-	水産荷捌き施 設整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	403,000	24	～	25	23			
																			24	15,750	0	—
																			25	286,500	296,172	—
																			26			25年9月 設計監理業務発注、27年3月完了予定。 26年2月 水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。
																			27			
累計	302,250	296,172	0																			
42	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	1,845,744		～		23			実施事業 7事業のうち3事業が完了。 (未完了4事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 25年8月 ・地域防災計画策定事業 25年9月 ・観光交流物産施設整備事業 25年11月 ・島越地区コミュニティセンター用地整備調査事業 25年7月
																			24	1,476,595	65,560	—
																			25		435,451	—
																			26			実施事業 19事業のうち6事業が完了。 (未完了13事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 27年3月 ・津波避難路等整備調査事業 28年3月 ・復興地域づくり推進事業 27年3月 ・羅賀地区移転団地集会所整備事業 27年3月 ・コミュニティバス整備事業 28年3月 ・地域防災のあり方検討事業 26年9月 ・非常用発電施設導入事業 26年9月 ・羅賀地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月 ・島越地区コミュニティセンター用地整備事業 26年10月 ・島越地区移転団地集会所整備事業 26年12月 ・島越地区観光交流センター用地整備事業 27年3月 ・島越地区観光交流センター建設事業 26年7月 ・島越地区防災行政無線屋外拡声子局整備事業 26年9月
																			27			
累計	1,476,595	501,011	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
46	C	-	1	-	1	-	平井賀漁港 (羅賀地区)環境 整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	250,000	25	~	26	23			25年6月 測量設計業務発注、25年11完了。 25年6月 転落防止柵他工事発注、25年10月完了。 26年9月 その他工事発注、28年3月完了予定。		
																	24					
																	25	97,500	7,350		—	
																	26	90,000				
																	27					
累計	187,500	7,350	0																			
47	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	3,551,800	25	~	27	23			〈水産飲雑用水施設〉 26年1月 水源導水管敷設工事発注、26年3月完了。		
																	24					
																	25	1,211,250	9,754		—	
																	26	773,250				
																	27					
累計	1,984,500	9,754	0																			
48	C	-	5	-	2	-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	村	村	直接	継続	3,524,200	25	~	27	23			〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 切牛浄水場用地購入。施設物件補償。 25年6月 (島越浄水系)配水管敷設工事発注、25年8月完了。 26年1月 (切牛浄水系)高台地区受水施設設置整備工事発注、 26年3月完了。		
																	24					
																	25	1,179,937	8,727		—	
																	26	608,250				
																	27					
累計	1,788,187	8,727	0																			
49	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	村	村	直接	継続	62,000	25	~	26	23			27年3月 船揚場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)		
																	24					
																	25	22,500	0		—	
																	26	24,000				
																	27					
累計	46,500	0	0																			
50	C	-	2	-	2	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	明戸地区	村	村	直接	継続	168,000	25	~	25	23			25年8月 設計監理業務発注、26年10月完了予定。 26年2月 施設整備工事発注、26年10月完了予定。		
																	24					
																	25	126,000	122,031		—	
																	26					
																	27					
累計	126,000	122,031	0																			
51	◆	C	-	2	-	2	-	震災遺構保存 整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	98,000	25	~	26	23			25年10月 詳細設計業務発注、26年12月完了予定。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。	
																		24				
																		25	10,000	5,443		—
																		26				
																		27				
累計	10,000	5,443	0																			




No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
52	C	-	2	-	3	-	農林水産物販売施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	継続	220,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	8,250	0	—		
																	26					
																	27					
累計	8,250	0	0																			
53	◆	C	-	7	-	1	-	2	サケ溯上等阻害対策事業	明戸地区	村	村	直接	継続	148,000	25	~	26	23			
																			24			
																			25	54,400	10,344	—
																			26			
																			27			
累計	54,400	10,344	0																			
56	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	県	県	直接			~	23					
																	24					
																	25	147,659	14,703			
																	26					
																	27					
累計	147,659	14,703	0																			
57	C	-	7	-	3	-	-	-	漁業者用公衆トイレ整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	9,015	25	~	25	23			
																			24			
																			25	6,761	6,725	36
																			26			
																			27			
累計	6,761	6,725	36																			
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	752,625	1,561,579	0				
	24	2,586,052	254,622	-884																		
	25	147,659	605,291	14,879																		
	26	0	0	0																		
	27	0	0	0																		
	都道府県交付分 計													3,486,336	2,421,492	13,995						
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																
			24	2,181,195	650,910	0																
			25	3,782,698	1,423,252	81,943																
			26	1,495,500	0	0																
27			0	0	0																	
市町村交付分 計													7,459,393	2,074,162	81,943							
県・市町村交付分 合計													10,945,729	4,495,654	95,938							

復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。

25年9月 測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。

25年10月 漁業者用公衆トイレ整備工事発注、26年2月完了。



(様式2D)

**田野畑村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	3	-	1	-	村道田野畑平井賀線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	332,000	24	~	26	23			24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。
																	24	81,600	16,691	25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。
																	25	100,300	91,372	25年6月 工事発注、12月完了予定。
																	26	50,150		25年6月 歩道整備工事発注、25年11月完了。
																	27			
																	累計	232,050	108,063	0
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	継続	2,076,000	23	~	25	23	25,375	829,850	24年7月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了。
																	24	1,072,750	6,580	
																	25	718,375	126,059	25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。
																	26			25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年12月完了予定。
																	27			25年12月 災害公営住宅造成地(羅賀)購入。
																	累計	1,816,500	962,489	0
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(島越地区)	島越地区	村	村	直接	継続	2,342,000	23	~	25	23	50,750	1,024,581	25年3月 災害公営住宅造成地(松前沢)購入。
																	24	1,525,125	0	
																	25	473,375	567,282	25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了予定。
																	26			26年3月 災害公営住宅建物(松前沢)購入。
																	27			26年3月 災害公営住宅造成地(切牛)購入。
																	累計	2,049,250	1,591,863	0
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(西和野地区)	西和野地区	村	村	直接	継続	130,000	24	~	25	23			24年11月 災害公営住宅用地等購入。
																	24	35,000	21,262	25年12月 建築設計業務及び工事発注、26年9月完了予定。
																	25	78,750	8,268	26年2月 既存住宅解体工事発注、26年3月完了。
																	26			
																	27			
																	累計	113,750	29,530	0
10	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり計画策定等事業	村内全域	村	村	直接	継続	25,000	24	~	25	23			24年7月 計画策定支援業務発注、3月完了。
																	24	7,500	6,930	
																	25	11,250	7,835	25年4月 計画策定支援業務発注、26年12月完了予定。
																	26			
																	27			
																	累計	18,750	14,765	0

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	20	-	1	-															
11	◆	D	-	20	-	1	-	震災記録集作成事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,000	24	~	24	23			24年4月 震災記録書編集業務発注、7月完了。 24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完了。	
																		24	5,600	5,376		224
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	5,600	5,376		224
12	◆	D	-	20	-	1	-	エネルギー利活用構想策定事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24	~	24	23			24年7月 エネルギー利活用構想策定業務発注、12月完了。	
																		24	6,400	5,418		982
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	6,400	5,418		982
13	◆	D	-	20	-	1	-	復興イベント開催事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,500	24	~	24	23			24年10月 田野畑村復興祈念祭開催。25年2月 防災講演会開催。 25年3月 東日本大震災追悼式開催。(24年度事業完了)	
																		24	6,000	4,229		1,771
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	6,000	4,229		1,771
14	◆	D	-	20	-	1	-	津波情報システム整備事業	村内全域	村	村	直接	完了	108,000	24	~	25	23			24年8月 測量調査設計業務発注、11月完了。 25年2月 システム整備工事発注、25年10月完了。 25年7月 システム整備工事発注、26年3月完了。	
																		24	44,800	37,149		-
																		25	41,600	36,941		12,310
																		26				
																		27				
																		累計	86,400	74,090		12,310
22		D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	継続	200,000	24	~	27	23			田野畑村で概略設計実施中	
																		24	24,750	0		-
																		25		0		-
																		26				
																		27				
																		累計	24,750	0		0
23		D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24	23	3,500	0	3,500	
																		24	100,625	0	100,625	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	104,125	0	104,125	
24		D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	継続	30,000	24	~	25	23			応募なし	
																		24	13,125	0		-
																		25		0		-
																		26				
																		27				
																		累計	13,125	0		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	～	27	23			
																	24	440	0	440
																	25			
																	26			
																	累計	440	0	440
26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	～	27	23			
																	24	67	0	67
																	25			
																	26			
																	累計	67	0	67
27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	10,000	24	～	24	23			概略・予備設計実施済み
																	24	8,000	5,822	2,178
																	25			
																	26			
																	累計	8,000	5,822	2,178
28	◆	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	24	～	24	23			
																	24	800	0	800
																	25			
																	26			
																	累計	800	0	800
29	◆	D	-	4	-	4	県営住宅シス テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	～	24	23			
																	24	800	0	800
																	25			
																	26			
																	累計	800	0	800
36	D	-	1	-	2	-	村道北山崎線 道路改良舗装 事業	北山地区	村	村	直接	継続	141,000	24	～	26	23			24年7月 測量調査設計業務発注、26年2月完了。
																	24	9,350	3,703	—
																	25	55,250	8,072	—
																	26	27,625		
																	累計	92,225	11,775	0
37	D	-	1	-	3	-	村道明戸北山 線道路改良舗 装事業	机地区	村	村	直接	継続	369,000	24	～	27	23			24年7月 測量調査設計業務発注、25年10月完了予定。
																	24	26,350	22,812	—
																	25	102,000	23,311	—
																	26	102,000		
																	累計	230,350	46,123	0
38	D	-	1	-	4	-	村道長嶺線道 路改良舗装事 業	池名地区	村	村	直接	継続	2,800,000	24	～	27	23			24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。
																	24	83,300	67,098	—
																	25	766,700	105,748	—
																	26	765,000		
																	累計	1,615,000	172,846	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	20	-	2	-	明戸地域復興 まちづくり総合 支援事業	明戸地区	村	村	直接	完了	20,000	24	~	24	23			24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。	
																	24	15,000	13,782		
																	25		685	533	26年2月 津波シミュレーション検討業務発注、26年3月完了。
																	26				
																	27				
累計	15,000	14,467	533																		
40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 明 戸	県	県	直接	継続	450,000	24	~	27	23			工事発注準備中	
																	24	20,625	4,950	-	
																	25	140,250	3,775	-	25年10月工事発注、実施中
																	26	140,250			
																	27				
累計	301,125	8,725	0																		
41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 島 越	県	県	直接	継続	1,600,000	24	~	29	23			詳細設計中	
																	24	82,500	52,800	-	
																	25	90,750	11,705	-	25年12月用地測量発注、実施中
																	26	495,000			
																	27				
累計	668,250	64,505	0																		
43	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	146,000	24	~	25	23			24年11月 測量調査設計業務発注、25年2月完了。 24年11月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年3月 長内沢線工事発注、25年11月完了。	
																	24	60,350	38,474	-	
																	25	63,750	20,237	-	25年5月 物件補償。25年8月~26年3月 用地購入。 25年12月 田野畑明戸線改良工事発注、26年3月完了。
																	26				
																	27				
累計	124,100	58,711	0																		
54	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	109,270	25	~	27	23				
																	24				
																	25	5,393	4,585	-	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。
																	26	37,572			
																	27				
累計	42,965	4,585	0																		
55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	26,443	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,015	1,014	-	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。
																	26	7,727			
																	27				
累計	8,742	1,014	0																		
58	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	4,200	25	~	25	23				
																	24				
																	25	3,360	2,533	827	26年1月 管理システム機器購入、26年3月完了。
																	26				
																	27				
累計	3,360	2,533	827																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。									23	3,500	0	3,500			
										都道府県 交付分	各年度 別合計	24	251,732		63,572	102,732
												25	231,000		15,480	2,178
												26	635,250		0	0
												27	0		0	0
												都道府県交付分 計				1,121,482
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	76,125		1,854,431	0
												24	2,979,125		249,504	2,977
												25	2,421,118		1,003,942	13,670
												26	990,074		0	0
												27	0		0	0
										市町村交付分 計			6,466,442		3,107,877	16,647
										県・市町村交付分 合計			7,587,924		3,186,929	125,057

(様式2E)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
44	E	-	1	-	1	-	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	継続	11,025	24	~	26	23			24年11月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H24年度事業完了)	
																	24	3,307	1,122	—	25年8月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H25年度事業完了)
																	25	3,307	1,630	—	
																	26				
																	27				
																	累計	6,614	2,752	0	
(注)													都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			0	0	0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0			
													24	3,307	1,122	0					
													25	3,307	1,630	0					
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													市町村交付分 計			6,614	2,752	0			
													県・市町村交付分 合計			6,614	2,752	0			