

被災地別復旧・復興事業の概要

【 島越地区 】

■ 繰越事業

施設区分	工事内容	完了予定
コミュニティ施設	島越地区ふれあい公園整備工事 公園整備1式	29年3月
道路整備	集落道島越C路線 改良舗装工 L=460m	29年2月
	集落道島越A路線 改良舗装工 L=261m	30年3月
	集落道島越B路線 改良舗装工 L=181m	30年3月
	集落道島越D路線 改良舗装工 L=311m	30年2月
	集落道川向線 改良舗装工 L=137m	29年3月
	集落道島越浜岩泉線 改良舗装工 L=567m	29年4月
生活環境整備	水産飲雑用水施設（切牛浄水系）浜岩泉地区 第4水源送水管設備（導水管・ポンプ施設）工事	28年11月完了
	集落排水施設 上村浄化槽整備工事	29年2月
水産関連施設	水産荷捌施設（田野畑村魚市場）整備工事 鉄骨平屋建て 1棟 延床面積 990㎡	28年6月完了
防災安全施設	島越漁港地区土砂崩壊防止工事	28年7月完了

□ 28年度事業

施設区分	工事内容	（入札時期） 完了予定
コミュニティ施設	移転団地環境整備工事 遊具1式	8月完了
水産業関連施設	島越定置網休憩施設 木造平屋建て 1棟 延床面積約 146.57㎡	12月完了
	土地利用高度化再編整備（大須賀）その1 工事 水産用地 A=1.3ha	（5月済） 29年8月
	土地利用高度化再編整備（上村）工事 水産用地 A=2,550㎡	（29年2月済） 29年10月
防災安全施設	避難誘導施設整備（照明灯、避難標識）1式	（29年3月） 29年12月

数量等は計画時の数値であり、実施設計等で確定するものです。

【羅賀地区】

■繰越事業

施設区分	工事内容	完了予定
漁港施設	平井賀漁港（平井賀地区）災害復旧工事 海岸施設災害復旧工事 防潮堤 L=315m、陸閘 4 基	30年12月
	（平井賀地区）海岸施設水門災害復旧工事 水門施設、機械室、管理橋工事、防潮堤 70m	30年12月
	（平井賀地区）水門、陸閘機械施設整備災害復旧工事 水門、陸閘機械設備 1 式	30年12月
道路整備	集落道羅賀平井賀線（羅賀）改良舗装工 L=287m	28年8月完了
	集落道海鳴台線 改良舗装工 L=354m	29年9月
	集落道羅賀平井賀線外 2 路線 改良舗装工 L=987m	29年9月
生活環境整備	水産飲雑用水施設（田野畑浄水系） 田野畑浄水場整備工事	28年6月完了
	水産飲雑用水施設（田野畑浄水系） 平波沢配水池整備工事	29年3月
水産関連施設	土地利用高度化再編整備工事 県道嵩上げ・水産用地 A=1.3ha	29年7月
観光関連施設	平井賀漁港（羅賀地区）環境整備（その2）工事 敷地造成工 1 式、園路広場整備工 1 式	29年2月

□28年度事業

施設区分	工事内容	(入札時期) 完了予定
コミュニティ施設	羅賀地区ふれあい公園整備工事 公園整備 1 式	(10月済) 29年7月
	移転団地環境整備工事 遊具 1 式	8月完了
水産関連施設	土地利用高度化再編整備（平井賀北）工事 水産用地 A=704 m ²	(9月済) 29年9月
観光関連施設	平井賀漁港（羅賀地区）環境整備（その3）工事 舗装工 1 式	(29年3月) 29年9月
防災安全施設	避難路、避難誘導施設 1 式	(29年3月) 29年12月

※数量等は計画時の数値であり、実施設計等で確定するものです。

【 明戸地区 】

■ 繰越事業

施設区分	工事内容	完了予定
観光等関連施設	明戸防潮堤遺構保存 整備工事 遺構保存整備 1 式	28 年 12 月完了

□ 28 年度事業

施設区分	工事内容	(入札時期) 完了予定
水産関連施設	サケ遡上等阻害対策整備（付帯施設）工事 進入防止対策施設 1 式	7 月完了
防災安全施設	避難誘導施設 1 式	(29 年 3 月) 29 年 12 月

※数量等は計画時の数値であり、実施設計等で確定するものです。

【 机地区 】

■ 繰越事業

施設区分	工事内容	完了予定
漁港施設災害復旧 事業	机漁港災害復旧工事 沖防波堤災害復旧工事 堤体工 L=72.3m	30 年 3 月

【 全 村 】

■ 繰越事業

施設区分	工事内容	完了予定
道路整備等	村道北山崎線改良舗装（その3）工事（北山地内） 改良舗装工事 L=285m	28 年 8 月完了
	舗装工事 L=340m	28 年 10 月完了
	村道明戸北山線改良舗装工事（北山地内） 改良舗装工事 L=1,153m	29 年 4 月
	村道長嶺線改良舗装工事 改良工事（小松山工区） L=480m	28 年 5 月完了
	改良工事（滝ノ沢工区） L=1,394.m	29 年 3 月
	改良舗装工事（一の渡工区） L=736m	29 年 4 月
	改良舗装工事（滝ノ沢の2工区） L=1,025m	29 年 12 月
	橋梁上部工架設工事 L=25.5m	28 年 12 月完了
	改良舗装工事（池名の1工区） L=961m	29 年 12 月
	改良舗装工事（池名の2地区） L=1,092m	29 年 12 月
	村道田野畑平井賀線道路改良舗装（その2）工事 改良工事 L=927m	29 年 2 月
	西和野団地内道路改良工事 改良舗装工事 L=181m	28 年 4 月完了

