

実施計画事業に係る実施状況

資料2

■事業の実施状況(平成30年1月31日現在)

(単位:件)

区分	説明	事業数 (再掲含み)		領域別内訳					
		今回	前回	防災の地域づくり		生活再建		地域振興	
				今回	前回	今回	前回	今回	前回
実施済み	すでに事業が終了したもの	7 (+3)	4	5 (+3)	2	0 (±0)	0	2 (±0)	2
実施中	事業に着手し、実施中のもの	36 (-1)	37	16 (-1)	17	14 (±0)	14	6 (±0)	6
未実施	事業実施に向け準備段階のもの、事業実施予定年度がH30年度以降のもの	3 (-2)	5	1 (-2)	3	1 (±0)	1	1 (±0)	1
中止	他の事業との整理・統合やその他の事情により、事業を実施しなかったもの、または取り止めたもの (H29年2月～H30年1月) (前回はH28年4月～H29年1月)	0 (±0)	0	0 (±0)	0	0 (±0)	0	0 (±0)	0
新規	新たに事業を追加したもの (H29年2月～H30年1月) (前回はH28年4月～H29年1月)	0 (±0)	0	0 (±0)	0	0 (±0)	0	0 (±0)	0
計		46 (±0)	46	22 (±0)	22	15 (±0)	15	9 (±0)	9
(再掲除き)		42 (±0)	42	19 (±0)	19	15 (±0)	15	8 (±0)	8

◎計画事業数(再掲除き)にみる達成率・・・ (実施済み+実施中)÷計画事業数 = 92.9%

実施計画事業に係る実施状況（分野別）

領域	取り組み分野	事業数 (再掲含み)	左の実施状況				
			実施済み	実施中	未実施	中止	新規
1 防災の地域づくり	(1)安全な住環境の整備	4		4			
	(2)地域コミュニティの維持・再生	2		1	1		
	(3)被災地の土地活用	3	2	1			
	(4)防災対策の強化	2		2			
	(5)災害記録の保存・活用	2	2				
	(6)社会生活基盤の復旧	3		3			
	(7)海岸施設等の復旧・復興	6	1	5			
	小計	22	5	16	1	0	0
2 生活再建	(1)住宅の再建	7		7			
	(2)生活の安定	7		6	1		
	(3)保健・福祉の充実	1		1			
	小計	15	0	14	1	0	0
3 地域振興	(1)水産業の再建	6	1	4	1		
	(2)観光業の推進	1	1				
	(3)商工業の再建	2		2			
	小計	9	2	6	1	0	0
計		46	7	36	3	0	0
(再掲除き)		42	5	34	3	0	0
〈検算 領域別の計〉		46	7	36	3	0	0
検算結果		0	0	0	0	0	0
【個別事業】		59	14	42	3	0	0
【(再掲除き)個別事業】		53	12	38	3	0	0

実施計画事業に係る実施状況（特記事項）

《計画期間を越える事業の内訳》

■防災の地域づくり

分野	事業名	事業概要	事業主体	期間
安全な住環境の整備	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	漁集道、防災安全施設、土地利用高度化再編整備	村	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H31
	島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業	漁集道、防災安全施設、土地利用高度化再編整備	村	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30
	海岸保全施設災害復旧整備事業（羅賀地区）	平井賀漁港（平井賀地区）防潮堤復旧工事	村	【変更前】 H29～H30 【変更後】 H29～H32
	海岸保全施設災害復旧整備事業（島越地区）	島の越漁港 防潮堤復旧工事	県	【変更前】 H29～H30 【変更後】 H29～H32
社会生活基盤の復旧	村道長嶺線改良舗装事業	村道長嶺線改良舗装（池名～国道45号・一の渡）	村	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30
	まちづくり連携道路整備事業 （地域連携道路整備事業：羅賀地区）	主要地方道岩泉平井賀普代線（羅賀地区）の道路改良工事	県	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30
	まちづくり連携道路整備事業 （地域連携道路整備事業：島越地区）	主要地方道岩泉平井賀普代線（島越地区）の道路改良工事	県	【変更前】 H29～H30 【変更後】 H29～H32
海岸施設等の復旧・復興	平井賀漁港（平井賀地区）施設機能強化事業	船置場整備	村	【変更前】 H29～H30 【変更後】 H29～H31
	平井賀漁港（羅賀地区）環境整備事業	被災した休憩施設等の復旧と環境整備 （ホテル羅賀荘前）	村	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30
	島の越漁港施設機能強化事業	漁港施設用地嵩上げ、人工地盤用地の整備等	県	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30
	明戸地区防潮保安林再生事業	新たな明戸防潮堤背後に保安林を再生	県	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30

■地域振興

分野	事業名	事業概要	事業主体	期間
水産業の再建	羅賀地区水産業共同利用施設復興支援事業	羅賀地区漁具倉庫整備	村	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30

※制度改正等に伴い、期間延長となる事業は記載を省略しています。