

東日本大震災

# 災害復興計画と 復旧・復興事業の経過


田野畑村

# 村の被害状況


人的被害	死者26人(うち関連死3人) 行方不明者15人 負傷者6人
住家被害	281棟
非住家被害	311棟
被害総額	303億円

平成29年2月現在の状況

# 東日本大震災 田野畑村災害復興計画を策定



基本計画：平成23年9月策定



実施計画：平成24年3月策定

【復興の目指す姿】

# 心をひとつに 未来に向けた復興

- 安全で安心な居住空間を確保し、新たな住宅再建エリアと被災を免れた既存集落とのコミュニティを再構築する。
- 自主防災組織の再構築や結成などによる地域防災力の強化、災害に強いライフラインや社会生活基盤の整備を図る。
- 高齢者や訪問者への対応を配慮、魅力ある風景づくりを意識することにより福祉の向上やなりわい創出効果等も発現させる。



災害公営住宅

防災の  
地域づくり

未来に向けた復興

生活再建

- 住宅の再建、生活の安定、保健・医療・福祉の充実などに取り組む。
- 励まし合い、助け合う「心の結い」づくりを進め、暮らしやすい地域社会の構築を目指す。



アワビ漁の再開

地域振興

- 組織的な漁業 経営の推進、水産・観光連携による6次産業化、就業機会の拡大などにより漁業の再開と商工業の振興、雇用の場の確保を図る。
- 教育を充実し地域を担う人材の育成を図る。

# 災害復興計画の期間

概ね5年間での復興を目指す

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
災害復興計画	（平成 23～27 年度）				
	緊急				
	短期				
	中期				
総合計画 （前期基本計画）	前期基本計画 （平成 23～27 年度）				

# 復興実施計画の5年間の取り組み

	防災の 地域づくり	生活再建	地域振興	計画推進 (分野の追加)	計
当初計画	70	42	64	0	176
完了	47	8	38	1	94
実施中	27	30	30	0	87
未実施	5	1	2	0	8
(中止)	(8)	(5)	(3)	(0)	(16)
(追加)	(17)	(2)	(9)	(1)	(29)
変更後の 事業数	79	39	70	1	189

※ 計画事業数にみる達成率… **95.8%**



# 復旧・復興事業の経過

## 1 防災の地域づくり

～ 主な取り組み ～

- 高台移転団地を整備（拓洋台・羅賀東・黎明台・松前沢）
- 中央防災センター整備。発電・消防設備を充実
- 明戸・平井賀・島越地区の海岸防潮堤工事着手
- 三沿道「尾肝要トンネル」の開通
- 主要地方道岩泉平井賀普代線の改良工事着手
- 被災施設の復旧（島越駅、コミュニティセンター 他）
- 震災遺構・メモリアル公園を整備
- 震災記録書の発行

# 復旧・復興事業の経過

## 2 生活再建

～ 主な取り組み ～

- 災害公営住宅63棟を整備
- 自力再建53区画を分譲
- 住宅再建に向けた各種補助制度を実施
- 緊急雇用事業の実施による雇用支援
- 被災者支援相談員等による見守り活動
- ボランティアによる心のケアや健康づくり
- 各種復興イベントの開催（復興祈念祭、津波講演会、追悼式）



# 復旧・復興事業の経過

## 3 地域振興

～ 主な取り組み ～

- 漁船・漁具・定置網施設・養殖施設を復旧
- 漁業関連施設を復旧（製氷施設、魚市場、サケふ化場 他）
- 水産業共同利用倉庫を整備
- ホテル羅賀荘を再建
- 観光施設を復旧（観光船、サッパ船、マレットゴルフ場、キャンプ場）
- 津波語り部や遺構を活用した教育旅行を本格化
- 地域資源を生かした6次産業の促進（特産品開発 他）
- 仮設店舗貸与による被災事業者支援
- 復興子ども会議・議会を開催

一方で・・・

他事業との調整、労務者不足 etc..

# 42事業

28年度以降も実施・進捗の確認が必要

# 田野畑村総合計画 後期基本計画に組み込み、後期の復興計画をスタート (H28~32年度)

