

実施計画事業に係る実施状況

資料3

■事業の実施状況(平成29年1月31日現在)

(単位:件)

区分	説明	事業数 (再掲含み)		領域別内訳					
				防災の地域づくり		生活再建		地域振興	
		今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回
実施済み	すでに事業が終了したもの	4	-	2	-	0	-	2	-
実施中	事業に着手し、実施中のもの	37	-	17	-	14	-	6	-
未実施	事業実施に向け準備段階のもの、事業実施予定年度がH29年度以降のもの	5	-	3	-	1	-	1	-
中止	他の事業との整理・統合やその他の事情により、事業を実施しなかったもの、または取り止めたもの (H28年4月～H29年1月)	0	-	0	-	0	-	0	-
新規	新たに事業を追加したもの (H28年4月～H29年1月)	0	-	0	-	0	-	0	-
計		46	-	22	-	15	-	9	-
(再掲除き)		42	-	19	-	15	-	8	-

◎計画事業数(再掲除き)にみる達成率… (実施済み+実施中)÷計画事業数 = 88.1%

実施計画事業に係る実施状況（分野別）

領域	取り組み分野
1 防災の地域づくり	(1) 安全な住環境の整備
	(2) 地域コミュニティの維持・再生
	(3) 被災地の土地活用
	(4) 防災対策の強化
	(5) 災害記録の保存・活用
	(6) 社会生活基盤の復旧
	(7) 海岸施設等の復旧・復興
	小計
2 生活再建	(1) 住宅の再建
	(2) 生活の安定
	(3) 保健・福祉の充実
	小計
3 地域振興	(1) 水産業の再建
	(2) 観光業の推進
	(3) 商工業の再建
	小計
計	
(再掲除き)	

事業数 (再掲含み)	左の実施状況				
	実施済み	実施中	未実施	中止	新規

4		4			
2			2		
3	1	2			
2		2			
2	1	1			
3		3			
6		5	1		
22	2	17	3	0	0
7		7			
7		6	1		
1		1			
15	0	14	1	0	0
6	1	4	1		
1	1				
2		2			
9	2	6	1	0	0
46	4	37	5	0	0
42	2	35	5	0	0

〈検算 領域別の計〉
検算結果

46	4	37	5	0	0
0	0	0	0	0	0

【個別事業】
【(再掲除き)個別事業】

59	8	46	5	0	0
53	6	42	5	0	0

実施計画事業に係る実施状況（特記事項）

《計画期間を越える事業の内訳》

■防災の地域づくり

分野	事業名	事業概要	事業主体	期間
被災地の土地活用	羅賀地区ふれあい公園整備事業	地区住民のふれあい及び鎮魂の場の整備 一式	村	【変更前】 H28 【変更後】 H28～H29
社会生活基盤の復旧	村道長嶺線改良舗装事業	村道長嶺線改良舗装(池名～国道45号・一の渡)	村	【変更前】 H28 【変更後】 H28～H29
	まちづくり連携道路整備事業 (地域連携道路整備事業：島越地区)	主要地方道岩泉平井賀普代線(島越地区)の道路改良工事	県	【変更前】 H28～H29 【変更後】 H28～H30
海岸施設等の復旧・復興	漁港施設災害復旧事業	島の越漁港 防潮堤復旧工事	県	【変更前】 H28～H29 【変更後】 H28～H30
	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	船置場整備	村	【変更前】 H29 【変更後】 H29～H30
	平井賀漁港(羅賀地区)環境整備事業	被災した休憩施設等の復旧と環境整備 (ホテル羅賀荘前)	村	【変更前】 H28 【変更後】 H28～H29
	島の越漁港施設機能強化事業	漁港施設用地嵩上げ、人工地盤用地の整備等	県	【変更前】 H28 【変更後】 H28～H29
	明戸地区防潮保安林再生事業	新たな明戸防潮堤背後に保安林を再生	県	【変更前】 H28 【変更後】 H29

※制度改正等に伴い、期間延長となる事業は記載を省略しています。