

被災地別復旧・復興事業の概要

【 島越地区 】

■ 繰越事業

施設区分	工事内容	完了予定
コミュニティ施設	島越地区ふれあい公園整備工事 公園整備 1 式	29 年 4 月完了
道路整備	集落道島越 C 路線 改良舗装工 L=460m	30 年 3 月
	集落道島越 A 路線 改良舗装工 L=261m	30 年 3 月
	集落道島越 B 路線 改良舗装工 L=181m	30 年 3 月
	集落道島越 D 路線 改良舗装工 L=311m	30 年 3 月
	集落道川向線 改良舗装工 L=137m	29 年 3 月完了
	集落道島越浜岩泉線 改良舗装工 L=567m	29 年 4 月完了
生活環境整備	集落排水施設 上村浄化槽整備工事	29 年 2 月完了
水産関連施設	土地利用高度化再編整備（大須賀）その 1 工事 水産用地 A=1.3ha	29 年 8 月 （一部完了）
	土地利用高度化再編整備（上村）工事 水産用地 A=2,550 m ²	30 年 10 月
防災安全施設	避難誘導施設整備（照明灯、避難標識）1 式	30 年 6 月

□ 29 年度事業

施設区分	工事内容	(入札時期) 完了予定
水産関連施設	島越地区水産業共同利用施設整備工事 共同利用施設建設 2 棟	(29 年 12 月) 30 年 3 月
防災安全施設	津波避難カメラシステム整備工事 電気通信工事、津波避難カメラ 2 基、潮位観測浮标 1 基	(29 年 5 月) 30 年 3 月

【羅賀地区】

■線越事業

施設区分	工事内容	完了予定
コミュニティ施設	羅賀地区ふれあい公園整備工事 公園整備1式	30年3月
漁港施設	平井賀漁港（平井賀地区）災害復旧工事 海岸施設災害復旧工事 防潮堤 L=315m、陸閘4基	32年3月
	（平井賀地区）海岸施設水門災害復旧工事 水門施設、機械室、管理橋工事、防潮堤70m	32年6月
	（平井賀地区）水門、陸閘機械施設整備災害復旧工事 水門、陸閘機械設備1式	32年12月
道路整備	集落道海鳴台線 改良舗装工 L=354m	29年12月完了
	集落道羅賀平井賀線外2路線 改良舗装工 L=987m （線越事業分846.7m）	30年3月
生活環境整備	水産飲雑用水施設（田野畑浄水系） 平波沢配水池整備工事	29年3月完了
水産関連施設	土地利用高度化再編整備工事 県道嵩上げ・水産用地 A=1.3ha	30年9月
	土地利用高度化再編整備（平井賀北）工事 水産用地 A=704㎡	31年12月
観光関連施設	平井賀漁港（羅賀地区）環境整備（その3）工事 舗装工1式	29年12月完了
	平井賀漁港（羅賀地区）環境施設整備（船置場修繕）工事 船置場1式	30年5月
防災安全施設	避難路、避難誘導施設1式	30年10月

□29年度事業

施設区分	工事内容	（入札時期） 完了予定
漁港施設	平井賀漁港海岸施設防潮堤災害復旧 遠隔操作装置設備1式	（29年12月） 32年12月

【 明戸地区 】

■線越事業

施設区分	工 事 内 容	完了予定
防災安全施設	避難誘導施設 1 式	30 年 10 月

【 机地区 】

■線越事業

施設区分	工 事 内 容	完了予定
漁港施設災害復旧事業	机漁港災害復旧工事 沖防波堤災害復旧工事 堤体工 L=72.3m	30 年 1 月完了

【 全 村 】

■線越事業

施設区分	工 事 内 容	完了予定
道路整備等	村道明戸北山線改良舗装工事（北山地内） 改良舗装工事 L=1,153m	29 年 4 月完了
	村道長嶺線改良舗装工事 改良工事（滝ノ沢工区） L=1,394.m	29 年 3 月完了
	改良舗装工事（一の渡工区） L=736m	29 年 7 月完了
	改良舗装工事（滝ノ沢の 2 工区） L=1,025m	29 年 12 月完了
	改良舗装工事（池名の 1 工区） L=961m	30 年 3 月
	改良舗装工事（池名の 2 地区） L=1,092m	30 年 3 月