

(様式1)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

田野畑村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	76,125	1,854,431
24	5,172,805	902,082	
25	6,202,887		
26	2,326,275		
27	0		
合計		13,778,092	2,756,513

<参考>	田野畑村東日本大震災復興交付金基金残高	13,321,899	田野畑村東日本大震災復興交付金基金の利息額	0
------	---------------------	------------	-----------------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	756,125	1,561,579
24	2,841,311	320,148	
25	387,635		
26	140,250		
27	0		
合計		4,125,321	1,881,727

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	継続	32,038	24 ~ 27	23				24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査	
															24	9,178	546	—	24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度分完了)	
															25	5,940				
															26					
															27					
累計	15,118	546	0																	
21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(田野畑村)	県	県	直接	継続	53,657	24 ~ 27	23				24年8月から24年11月 試掘等調査	
															24	3,497	1,952	—		
															25	8,976				
															26					
															27					
累計	12,473	1,952	0																	
45	◆ A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	24 ~	23				24年11月 測量機器操作説明会	
															24	30	2	28		
															25					
															26					
															27					
累計	30	2	28																	
(注)														23	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分	各年度別合計	24	3,527	1,954	28	
														25	8,976	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
														都道府県交付分 計		12,503	1,954	28		
														市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
														24	9,178	546	0			
														25	5,940	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
市町村交付分 計		15,118	546	0																
														県・市町村交付分 合計		27,621	2,500	28	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,393千円	

(様式2C)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	2	-	1	-	机浜番屋群再 生事業	机地区	村	村	直接	継続	256,000	24	~	25	23			24年8月 測量基本設計業務発注、25年3月完了。 25年4月 実施設計監理業務発注、26年3月完了予定。 25年度工事着工予定。	
																	24	54,000	11,901		—
																	25	138,000			
																	26				
																	27				
累計	192,000	11,901	0																		
3	◆	C	-	2	-	1	机浜番屋群等 再生事業	机地区	村	村	直接	継続	120,000	24	~	25	23			24年9月 用地購入。 24年11月 水道施設測量調査業務発注、25年3月完了。	
																	24	24,000	13,622		—
																	25	72,000			
																	26				
																	27				
累計	96,000	13,622	0																		
4	◆	C	-	2	-	1	ジオツアーリズム 推進事業	沿岸部	村	村	直接	継続	8,000	24	~	27	23			24年7月 ガイド養成講習会開催。24年8月 海底資源調査委 託業務発注。24年12月 ジオツアーリズム体験会開催委託業務 発注。(H24年度事業完了)	
																	24	1,600	1,361		—
																	25	1,600			
																	26				
																	27				
累計	3,200	1,361	0																		
5	C	-	7	-	1	-	サケふ化場整 備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	719,000	24	~	24	23			24年5月 水質調査業務委託発注。24年5月 設計監理委託 業務発注。24年9月 サケふ化場整備工事発注。(H25年6月 完成予定)	
																	24	539,250	498,135		—
																	25				
																	26				
																	27				
累計	539,250	498,135	0																		

15	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23	~	24	23	403,275	991,382	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。	
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	1,892,602	1,131,385	0		
16	C	-	5	-	2	-	島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23	~	24	23	296,625	570,197	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。	
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	1,256,250	625,792	0		
17	◆	C	-	5	-	2	-	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	継続	141,000	24	~	24	23				25年2月 設計業務発注、5月完了予定。
																		24	112,800	5,064	—	25年7月 施設整備工事発注、11月完了予定。
																		25				
																		26				
																		27				
累計	112,800	5,064	0																			

18	C	-	6	-	1	-	机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	10,500	23	~	23	23	7,875	0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。
																	24		6,384	1,491	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,875	6,384	1,491																		
19	C	-	6	-	2	-	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	5,800	23	~	23	23	4,350	0	—	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。
																	24		6,725	-2,375	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,350	6,725	-2,375																		
20	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	86,400	23	~	24	23	40,500	0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注予定。
																	24	24,300	40,851	884	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	64,800	40,851	884																		
30	◆	C	-	5	-	1	観光交流物産施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	40,000	24	~	24	23			—	24年7月 設計監理業務発注、25年3月完了。24年7月 用地購入。 24年10月 本体建築工事発注、25年3月完了。
																	24	32,000	32,000	0	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	32,000	32,000	0																		
31	◆	C	-	5	-	1	羅賀地区コミュニティセンター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	230,000	24	~	25	23			—	24年12月 建築設計業務発注、25年3月完了。
																	24	10,400	9,399	—	
																	25	173,600			
																	26				
																	27				
累計	184,000	9,399	0																		
32	◆	C	-	5	-	2	島越地区コミュニティセンター整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	196,000	24	~	25	23			—	25年1月 建築設計業務発注、25年9月完了予定。
																	24	9,600	8,820	—	
																	25	147,200			
																	26				
																	27				
累計	156,800	8,820	0																		
33	◆	C	-	5	-	2	防災まちづくり拠点施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	継続	392,600	24	~	26	23			—	(25年1月 建築設計業務発注、25年10月完了予定。
																	24	14,400	7,140	—	
																	25	247,200			
																	26				
																	27				
累計	261,600	7,140	0																		
34	◆	C	-	7	-	1	サケ稚魚運搬車整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	4,500	24	~	24	23			—	25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。
																	24	3,600	2,972	—	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	3,600	2,972	0																		

35	C	-	7	-	2	-	水産荷捌き施設整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	403,000	24	~	23				
																24	15,750	0		
																25	286,500			
																26				
																27				
累計	302,250	0	0																	
42	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	1,845,744		~	23				実施事業 7事業のうち3事業が完了。 (未完了4事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 25年8月 ・地域防災計画策定事業 25年9月 ・観光交流物産施設整備事業 25年11月 ・島越地区コミュニティーセンター用地整備調査事業 25年7月
																24	1,476,595	65,560		
																25				
																26				
																27				
累計	1,476,595	65,560	0																	
46	C	-	1	-	1	-	平井賀漁港(羅賀地区)環境整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	250,000	25	~	23				
																24				
																25	97,500			
																26				
																27				
累計	97,500	0	0																	
47	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	3,551,800	25	~	23				
																24				
																25	1,211,250			
																26	773,250			
																27				
累計	1,984,500	0	0																	
48	C	-	5	-	2	-	島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業	島越地区	村	村	直接	継続	3,524,200	25	~	23				
																24				
																25	1,179,937			
																26	608,250			
																27				
累計	1,788,187	0	0																	
49	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	村	村	直接	継続	62,000	25	~	23				
																24				
																25	22,500			
																26				
																27				
累計	22,500	0	0																	
50	C	-	2	-	2	-	野外活動交流促進施設整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	168,000	25	~	23				
																24				
																25	126,000			
																26				
																27				
累計	126,000	0	0																	
51	◆	C	-	2	-	2	震災遺構保存整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	98,000	25	~	23				
																24				
																25	10,000			
																26				
																27				
累計	10,000	0	0																	

52	C	-	2	-	3	-	農林水産物販売施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	継続	220,000	25	~	26	23						
																	24						
																	25	8,250					
																	26						
																	27						
累計	8,250	0	0																				
53	◆	C	-	7	-	1	-	2	サケ溯上等阻害対策事業	明戸地区	村	村	直接	継続	148,000	25	~	26	23				
																			24				
																			25	54,400			
																			26				
																			27				
累計	54,400	0	0																				
56	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	継続			~	23					
																		24					
																		25	147,659				
																		26					
																		27					
累計	147,659	0	0																				

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	752,625	1,561,579	0
		24	2,586,052	254,622	0
		25	147,659	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			3,486,336	1,816,201	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	2,181,195	650,910	0
		25	3,775,937	0	0
		26	1,381,500	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			7,338,632	650,910	0
県・市町村交付分 合計			10,824,968	2,467,111	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、2,981,309千円

(様式2D)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	3	-	1	-	村道田野畑平井賀線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	332,000	24	~	26	23			24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。	
																	24	81,600	16,691	25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。	
																	25	100,300		25年6月 工事発注、12月完了予定。	
																	26	50,150			
																	27				
累計	232,050	16,691	0																		
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	継続	2,076,000	23	~	25	23	25,375	829,850	24年7月 埋蔵文化財発掘調査調査業務発注、25年3月完了。	
																	24	1,072,750	6,580		
																	25	718,375			
																	26				
																	27				
累計	1,816,500	836,430	0																		
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(島越地区)	島越地区	村	村	直接	継続	2,342,000	23	~	25	23	50,750	1,024,581	25年3月 災害公営住宅造成地(松前沢団地)購入。	
																	24	1,525,125	0		
																	25	473,375			
																	26				
																	27				
累計	2,049,250	1,024,581	0																		
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(西和野地区)	西和野地区	村	村	直接	継続	130,000	24	~	25	23			24年11月 災害公営住宅用地等購入。	
																	24	35,000	21,262	25年度に建築設計業務及び工事発注予定。	
																	25	78,750			
																	26				
																	27				
累計	113,750	21,262	0																		
10	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり計画策定等事業	村内全域	村	村	直接	継続	25,000	24	~	25	23			24年7月 計画策定支援業務発注、3月完了。	
																	24	7,500	6,930	570	
																	25	11,250			
																	26				
																	27				
累計	18,750	6,930	570																		
11	◆	D	-	20	-	1	-	震災記録集作成事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,000	24	~	24	23			24年4月 震災記録書編集業務発注、7月完了。
																		24	5,600	5,376	224
																		25			
																		26			
																		27			
累計	5,600	5,376	224	24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完了。																	
12	◆	D	-	20	-	1	-	エネルギー利活用構想策定事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24	~	24	23			24年7月 エネルギー利活用構想策定業務発注、12月完了。
																		24	6,400	5,418	982
																		25			
																		26			
																		27			
累計	6,400	5,418	982																		

13	◆	D	-	20	-	1	-	3	復興イベント 開催事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,500	24	~	24	23				24年10月 田野畑村復興祈念祭開催。25年2月 防災講演会開催。 25年3月 東日本大震災追悼式開催。(24年度事業完了)
																			24	6,000	4,229	1,771	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	6,000	4,229	1,771																				
14	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波情報シス テム整備事業	村内全域	村	村	直接	継続	108,000	24	~	25	23			24年8月 測量調査設計業務発注、11月完了。 25年2月 システム整備工事発注、25年10月完了予定。	
																			24	44,800	37,149		-
																			25	41,600			
																			26				
																			27				
累計	86,400	37,149	0																				
22		D	-	1	-	1	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	継続	200,000	24	~	27	23			田野畑村で概略設計実施中	
																			24	24,750	0		-
																			25				
																			26				
																			27				
累計	24,750	0	0																				
23		D	-	4	-	4	-	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24	23	3,500	0	3,500	
																			24	100,625	0	100,625	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	104,125	0	104,125																				
24		D	-	4	-	5	-	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(田野畑 村)	県	県	直接	継続	30,000	24	~	25	23				
																			24	13,125	0	-	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	13,125	0	0																				
25		D	-	5	-	1	-	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23				
																			24	440	0	440	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	440	0	440																				
26		D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23				
																			24	67	0	67	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	67	0	67																				
27	◆	D	-	1	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(田野畑 村)	県	県	直接	継続	100,000	24	~	24	23			概略・予備設計実施済み	
																			24	8,000	5,822		-
																			25				
																			26				
																			27				
累計	8,000	5,822	0																				
28	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				
																			24	800	0	800	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	800	0	800																				

29	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				
																			24	800	0	800	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	800	0	800																				
36		D	-	1	-	2	-		村道北山崎線道路改良舗装事業	北山地区	村	村	直接	継続	141,000	24	~	26	23				24年7月 測量調査設計業務発注、25年10月完了予定。
																			24	9,350	3,703		
																			25	55,250			
																			26	27,625			
																			27				
累計	92,225	3,703	0																				
37		D	-	1	-	3	-		村道明戸北山線道路改良舗装事業	机地区	村	村	直接	継続	369,000	24	~	27	23				24年7月 測量調査設計業務発注、25年10月完了予定。
																			24	26,350	22,812		
																			25	102,000			
																			26	102,000			
																			27				
累計	230,350	22,812	0																				
38		D	-	1	-	4	-		村道長嶺線道路改良舗装事業	池名地区	村	村	直接	継続	2,800,000	24	~	27	23				24年7月 測量調査設計業務発注、25年12月完了予定。
																			24	83,300	67,098		
																			25	766,700			
																			26	765,000			
																			27				
累計	1,615,000	67,098	0																				
39		D	-	20	-	2	-		明戸地域復興まちづくり総合支援事業	明戸地区	村	村	直接	継続	20,000	24	~	24	23				24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。
																			24	15,000	13,782		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	15,000	13,782	0																				
40		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 明戸	県	県	直接	継続	450,000	24	~	27	23				工事発注準備中
																			24	20,625	4,950		
																			25	140,250			
																			26	140,250			
																			27				
累計	301,125	4,950	0																				
41		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 島越	県	県	直接	継続	1,600,000	24	~	29	23				詳細設計中
																			24	82,500	52,800		
																			25	90,750			
																			26				
																			27				
累計	173,250	52,800	0																				
43		D	-	1	-	7	-		まちづくり連携道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	146,000	24	~	25	23				24年11月 測量調査設計業務発注、25年2月完了。 24年11月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年3月 工事発注、25年10月完了予定。
																			24	60,350	38,474		
																			25	63,750			
																			26				
																			27				
累計	124,100	38,474	0																				
54		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	羅賀・島越・西和野地区	村	村	直接	継続	116,908	25	~	27	23				
																			24				
																			25	5,393			
																			26				
																			27				
累計	5,393	0	0																				

55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	23						
													24						
													25	960					
													26						
													27						
													累計	960	0	0			

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	3,500	0	3,500
		24	251,732	63,572	102,732
		25	231,000	0	0
		26	140,250	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		626,482	63,572	106,232	
市町村 交付分	各年度 別 合計	23	76,125	1,854,431	0
		24	2,979,125	249,504	3,547
		25	2,417,703	0	0
		26	944,775	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		6,417,728	2,103,935	3,547	
県・市町村交付分 合計		7,044,210	2,167,507	109,779	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、2,279,950千円

(様式2E)

田野畑村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
44	E	-	1	-	1	-	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	継続	11,025	24	~	26	23			24年11月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H24年度事業完了)	
																	24	3,307	1,122	—	
																	25	3,307			
																	26				
																	27				
																	累計	6,614	1,122	0	
(注)																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																24	0	0	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																26	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																27	0	0	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計				0	0	0	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
																24	3,307	1,122	0		
																25	3,307	0	0		
																26	0	0	0		
																27	0	0	0		
														市町村交付分 計				6,614	1,122	0	
														県・市町村交付分 合計				6,614	1,122	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,122千円